

Maßnahmenliste der Stadt Koblenz (KI 3.0, Kapitel 2) Schulinfrastruktur - Stand 30.10.2020

Liste der geplanten Maßnahmen, die im KI 3.0, Kapitel 2 gefördert werden sollen

Die nachfolgenden Maßnahmen wurden nicht vor dem 1. Juli 2017 begonnen und werden vor dem 31.12.2023 abgeschlossen sein.
Sie entsprechen den Vorgaben des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und der VV-KInvFG (zur Durchführung für Kapitel 2) sowie den Maßgaben von KI 3.0.
Die Auswahl der hier genannten Projekte wurde von dem zuständigen Gremium beschlossen.

lfd. Nr.	Träger der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Investitions-	förderfähige	90% der	nicht-	Datum	Datum	Umsetzungsstand	ausgezählte	beim	erhaltene KI 3.0	Förderquote	
				volumen, ca.	Kosten, ca.	förderfähigen	förderfähige				HH-Mittel	Fördergeber			Förderung
				in Euro	in Euro	in Euro	in Euro					in Euro	in Euro	in Euro	in %
1	Stadt Koblenz	Koblenz	Grundschule Rübenach: Erneuerung Bodenbeläge der Verwaltung, Überarbeitung des Bühnenbodens, Sanierung WC-Anlagen nahe Gymnastikhalle, Deckenkonstruktion Aula, Treppenaue-, Aufzugsanlage	225.000,00	225.000,00	202.500,00	0,00	30.09.2019	27.07.2020	Antrag am 08.10.2019 eingereicht, der Förderbescheid ist am 27.07.2020 eingegangen, die Architekten- und Ingenieurleistungen sind vergeben, die Umsetzung der Maßnahme beginnt 2021 in den Sommerferien, Fertigstellung ist für Ende Oktober geplant. Die beantragte Sanierung der Umkleideräume und Duschanlagen wurde aufgrund des schulischen Bedarfs durch eine Aufzugsanlage ersetzt.	9.960,12	0,00	0,00	0,00%	
2	Stadt Koblenz	Koblenz	Grundschule Wallersheim: Erneuerung Bodenbeläge Klassenräume und Lehrerzimmer, Sanierung Wand und Boden im Eingang und Foyer, Renovierung Holzterrasse einschl. Geländer (GUV), Akustische Verbesserung des Vorbereichs der Verwaltung, Renovierung WC-Anlagen Gebäude II, Einbau einer Gegensprechanlage am gesamten Standort, Instandsetzung Schuluhr	220.000,00	220.000,00	198.000,00	0,00	20.11.2019	04.08.2020	Antrag am 20.11.2019 eingereicht, der Förderbescheid ist am 04.08.2020 eingegangen. Die Maßnahme ist in der Planung.	9.713,62	0,00	0,00	0,00%	
3	Stadt Koblenz	Koblenz	Grundschule Kesselheim: Erneuerung Bodenbeläge in den Gebäuden, Sanierung Fenster-Fassade „Neubau“, Schulhofgestaltung, Erneuerung Sanitärbereiche in Klassenräumen	510.000,00	510.000,00	459.000,00	0,00	08.10.2019	11.05.2020	Antrag am 08.10.2019 eingereicht, der Förderbescheid ist am 11.05.2020 eingegangen. Architektenleistungen sind vergeben, TGA-Leistungen in der Ausschreibungsauswertung	4.997,79	0,00	0,00	0,00%	
4	Stadt Koblenz	Koblenz	Grundschule Am Löwentor (Altkarthause): Erneuerung Bodenbeläge in Fluren und Klassenräumen, - Sanierung Lehrer WC, Neueinrichtung Lehrer WC, Multifunktionsspielfeld, Fenstersanierung	536.000,00	536.000,00	482.400,00	0,00	01.07.2019	04.08.2020	Antrag am 01.07.2019 eingereicht, der Förderbescheid ist am 04.08.2020 eingegangen. Die Maßnahme ist in der Planung.	6.539,41	0,00	0,00	0,00%	
5	Stadt Koblenz	Koblenz	Grundschule Horchheim: Bodenbelag im Leseraum, Akustik in 8 Klassenräumen, der Lehrküche und der Aula, Einbau wassergespülte Urinale	335.000,00	335.000,00	301.500,00	0,00	02.08.2019	20.08.2020	Antrag am 02.08.2019 eingereicht, der Förderbescheid ist am 20.08.2020 eingegangen. Die Architektenleistungen sind vergeben, die Maßnahme ist in der Planung.	8.366,35	0,00	0,00	0,00%	
6	Stadt Koblenz	Koblenz	Regenbogen-Grundschule (Lützel): Instandsetzung von Fußböden, Sanierung Fassadenseite "Klassenräume"	220.000,00	220.000,00	198.000,00	0,00	05.07.2019	11.02.2020	Bescheid vom 11.02.2020. Die Architektenleistung sind vergeben, Untersuchung des Estrichs fand in den Sommerferien 2020 statt, Fassade wurde gestrichen.	12.312,06	0,00	0,00	0,00%	

lfd. Nr.	Träger der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Investitions-	förderfähige	90% der	nicht-	Datum	Datum	Umsetzungsstand	ausgezahlte	beim	erhaltene KI 3.0	Förderquote	
				volumen, ca.	Kosten, ca.	förderfähigen	förderfähigen				Kosten, ca.	HH-Mittel			Fördergeber
				in Euro	in Euro	in Euro	in Euro					in Euro	in Euro	in Euro	in %
7	Stadt Koblenz	Koblenz	Grundschule Neukarthause: Instandsetzung der Sanitären Anlagen der Schüler, neben der Mensa	220.000,00	215.130,89	193.618,00	4.869,11	29.03.2019	23.03.2020	Der Förderbescheid ist am 23.03.2020 eingegangen. Die Maßnahme ist in der Planung.	2.986,55	0,00	0,00	0,00%	
8	Stadt Koblenz	Koblenz	Goethe-Realschule plus: Instandsetzung von Fußböden und der Sanitären Anlagen	250.000,00	250.000,00	225.000,00	0,00	29.03.2019	10.10.2019	Bescheid vom 10.10.2019. Architektenleistungen und Bodenbelagsarbeiten sind vergeben. Maßnahme wurde begonnen	12.405,17	0,00	0,00	0,00%	
9	Stadt Koblenz	Koblenz	Clemens-Brentano/Overberg Realschule plus: Instandsetzung der Fußböden	540.000,00	540.000,00	486.000,00	0,00	20.08.2019	20.04.2020	Der Förderbescheid ist am 20.04.2020 eingegangen. Umsetzung in 2021 nach Abschluss KI 3.0 Kap. I Maßnahme. Maßnahmenbeginn ist angegliedert an das laufende VgV-Verfahren Erweiterungsbau.	11.559,88	0,00	0,00	0,00%	
10	Stadt Koblenz	Koblenz	Eichendorff-Gymnasium: Instandsetzung der Fußböden	289.000,00	289.000,00	260.100,00	0,00	28.06.2019	11.02.2020	Bescheid vom 11.02.2020. Umsetzung nach Abschluss KI 3.0 Kap. I Maßnahme.	2.976,01	0,00	0,00	0,00%	
11	Stadt Koblenz	Koblenz	Hilda-Gymnasium: Instandsetzung der Fußböden und Sanitären Anlagen	570.000,00	570.000,00	513.000,00	0,00	10.07.2019	14.04.2020	Bescheid vom 14.04.2020, VgV-Verfahren in Vorbereitung	14.083,65	0,00	0,00	0,00%	
12	Stadt Koblenz	Koblenz	Gymnasium auf der Karthause: Instandsetzung der Fußböden	250.000,00	250.000,00	225.000,00	0,00	29.03.2019	22.07.2019	Bescheid vom 22.07.2019. Umsetzung der Maßnahme für Frühjahr bis Herbst 2021 vorgesehen.	13.863,80	0,00	0,00	0,00%	
13	Stadt Koblenz	Koblenz	BBS Carl-Benz-Schule Instandsetzung der Fußböden und sanitären Anlage	750.000,00	745.680,00	671.112,00	4.320,00	05.07.2019	23.03.2020	Bescheid vom 23.03.2020, Ergebnis des VgV-Verfahrens in der Auswertung	41.996,53	0,00	0,00	0,00%	
13a	Stadt Koblenz	Koblenz	BBS Julius-Wegeler-Schule Instandsetzung der Fußböden und sanitären Anlagen					05.07.2019	23.03.2020	Bescheid vom 23.03.2020, Ergebnis des VgV-Verfahrens in der Auswertung	0,00	0,00	0,00		
14	Stadt Koblenz	Koblenz	BBS Wirtschaft: Instandsetzung der Fußböden	250.000,00	250.000,00	225.000,00	0,00	08.10.2019	13.02.2020	Bescheid vom 13.02.2020. Architektenleistung vergeben, Umsetzung geplant im Frühjahr / Sommer 2021.	4.360,16	0,00	0,00	0,00%	

lfd. Nr.	Träger der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Investitions-	förderfähige	90% der	nicht-	Datum	Datum	Umsetzungsstand	ausgezahlte	beim	erhaltene KI 3.0	Förderquote
				volumen, ca.	Kosten, ca.	förderfähigen	förderfähigen				Kosten, ca.	HH-Mittel		
				in Euro	in Euro	in Euro	in Euro				in Euro	in Euro	in Euro	in %
15	Stadt Koblenz	Koblenz	Balthasar-Neumann-Grundschule (Pfaffendorfer Höhe): Sanierung der Fassaden- und Dachflächen Bibliothek, Klassentrakt I, Eingangsgebäude und Klassentrakt II, Pausenhalle, Studienseminar, Turnhalle, Foyer	1.320.000,00	1.272.421,77	1.145.179,59	0,00	06.08.2019	25.08.2020	Antrag am 06.08.2019 eingereicht, der Förderbescheid ist am 25.08.2020 eingegangen. Die Architektenleistungen wurden ausgeschrieben, Vergabe in Bearbeitung	14.714,35	0,00	0,00	0,00%
16	Stadt Koblenz	Koblenz	Max-von-Laue-Gymnasium: Fenster- und Türe Erneuerung , Außenwandbekleidung, Erneuerung Sonnenschutz,	2.058.500,00	2.058.500,00	1.852.650,00	0,00	22.10.2019	04.08.2020	Antrag am 22.10.2019 eingereicht, der Förderbescheid ist am 04.08.2020 eingegangen. Das VGV-Verfahren zur Vergabe der Architekten- u. Ingenieurleistungen ist ausgewertet und die Vergabe der Leistungen erfolgt kurzfristig.	32.330,29	0,00	0,00	0,00%
17	Stadt Koblenz	Koblenz	Görres-Gymnasium: energetische Fassadensanierung der Rückseite	1.600.000,00	1.600.000,00	1.440.000,00	0,00	23.11.2018		Förderunterlagen wurden am 23.11.2018 eingereicht und durch Ergänzungen vom 01.07.2019, 03.12.2019 und 06.10.2020 vervollständigt.	91.974,41	0,00	0,00	0,00%
18	Stadt Koblenz	Koblenz	Görres-Gymnasium: Schulhofneugestaltung					01.07.2019		s. Nr. 17				
						9.626.609,59					295.140,15	0,00	0,00	
					Budget	9.723.000,00							städt.	0,00%
													Gesamtförderquote	