


3. Statusbericht

2020

des Tiefbauamtes






I N V E S T I V E R H A U S H A L T

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter
Federführung des Tiefbauamtes**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 30.10.2020

Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2020	Status 3. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
1			Q660003	Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen		In 2019 wurde ein Förderantrag im Bundesförderprogramm "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" gestellt, der Bewilligungsbescheid ist am 02.01.2020 eingegangen. Bei den LSA Friedrich-Ebert-Ring / Hohenzollernstraße und F.-E.-Ring / Südallee wurden die Steuergeräte erneuert. Die LSA Simmerner Straße / Zeisigstraße und Hohenzollernstr. / St.-Josef Straße wurden erneuert. Der Austausch von LSA-Masten auf der Trierer Straße ist beauftragt.	Sommer 2020	360.000	125.272
2			Q660007	Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt	kleinere verbessernde Maßnahme wie z.B. Lückenschluss von Gehwegen, Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen, Geschwindigkeitsanzeigetafeln	Die Beschaffung der zusätzlichen Geschwindigkeitsanzeigetafeln ist erfolgt. Des Weiteren wurden neue Leuchten für die Bushaltestelle Balthasar-Neumann-Str., ein Wechselverkehrszeichen für Moselweiß, Bahnhofsweg sowie deren Einbau in die Verkehrsflächen beauftragt.	laufend	130.000	75.379
3			Q660012	Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege	Neu- und Ausbau von Radwegen	Zur Verbesserung der Radwegenutzung und Fußgängerquerung wurde die Lichtsignalanlage Kreuzung Mainzer Str. / Hohenzollernstr. umgebaut. Für die Maßnahmen Trierer Straße wurde zwischenzeitlich ein eigenes Projekt im Nachtragshaushalt etatisiert.	2020	205.000	48.653
4			Q660032	Verkehrsschilder größer 1 qm	überörtliche Wegweiser die an Schilderbrücken hängen	Die Ausschreibung ist in der Vorbereitung. Aufgrund von Stellenvakanzen und Personalwechsel hat sich diese nach 2021 verschoben. Die Maßnahme wird durch den Kommunalen Servicebetrieb betreut.	2021	0	0
5			Q660034	Straßenbegleitgrün	Herstellung der Pflanzbeete für die geplanten zusätzlichen Stadtbäume	Planung der zusätzlichen Standorte für die Bäume durch den Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen	nach Planung	100.000	0
6			P661009	Polleranlagen Altstadt	Ein- und Ausfahrtskontrolle durch elektrische Poller in der Altstadt zu Verkehrsberuhigung und Einhaltung der Nachtruhe	Der Bau der fünf neuen zusätzlichen elektrischen Poller ist in 2019 erfolgt. Die Schlussrechnungen sind kassenwirksam beglichen worden.	fertig	230.000	207.972
7			P661023	Ausbau in der Lehmkaul links	Herstellung einer neuen Erschließungsstraße	Die Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplan ist Voraussetzung für die Straßenplanung.	2021	50.000	0
8			P661037	Ausbau August Horch Str., 2. BA	Ausbau des Abschnittes zwischen dem Kreisverkehren Carl-Spaeter-Str. und zur Bergpflege	Der Förderantrag liegt zur Prüfung beim LBM, der Bewilligungsbescheid ist noch nicht eingegangen. Ausführungsplanung ist beauftragt. Aufgrund der Gewerbeansiedlungen soll die Maßnahme trotz der anfallenden Ausbaubeiträge durchgeführt werden.	2021	50.000	20.304
9			P661043	Ausbau August Horch Str., 3. BA	Ausbau des Abschnittes zwischen der Straßen "Zur Bergpflege" und B9	2021 Grundlagenmittlung für die Projektvorbereitung. Verkehrsgutachten erforderlich.	2023	0	0
10			P661051	Ortskernentlastungsstraße Bubenheim	Neubau einer Umgehungsstraße zur Verkehrsentlastung	Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung liegt vor, der Förderantrag wird derzeit erstellt.	2021	230.000	3.413

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2020	Status 3. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
11			P661055	Ausbau Schleiderbach, 1. BA	Herstellung eines Regenrückhaltebeckens und der Bachverrohrung in der Straße "Am Mühlbach"	Die Maßnahme ist im Frühjahr fertiggestellt worden, es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	2020	257.000	188.606
12			P661056	Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9)	Renaturierung des Baches	Der Grunderwerb konnte 2019/2020 noch nicht abgeschlossen werden und wurde 2020 kassenwirksam abgewickelt.	2021	143.460	52.352
13			P661062	Ausbau Brückerbach	Herstellung einer neuen Bachverrohrung in der Grabenstraße	Die Maßnahme ist abgeschlossen und die Schlussrechnung angewiesen. Im Rechnungssystem ist die Bezahlung noch nicht zusehen.	fertig	125.000	0
14			P661063	Naturnaher Ausbau Eselsbach	Renaturierung des Baches	Der 2. Bauabschnitt hat sich wegen sehr schwierigen Grunderwerbsverhandlungen ins Jahr 2020 verschoben. Ein Grunderwerbsfall konnte nunmehr abgeschlossen werden, in dem zweiten Fall steht der endgültige Abschluss noch aus. 2020 soll noch die Planung für den 4. Bauabschnitt (Bachverrohrung Silberstraße) erfolgen, damit dieser im Jahr 2022 mit der Kanalsanierung durchgeführt werden kann.	2020/2022	135.200	3.996
15			P661071	Restausbau Gulisastraße	Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße	Die Maßnahme verschiebt sich aufgrund der Einführung der wiederkehrenden Beiträge in die Folgejahre.	2023	10.000	4.161
16			P661085	Straßenausbau A 61 (Erschließung Ansiedlung Goldbeck)	Herstellung zweier Stichstraßen abzweigend von der Zaunheimer Straße	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	fertig	33.510	57.531
17			P661092	Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1. BA	Der 1. BA umfasst die Herstellung von vier Rückhaltebecken zur Hochwasserentlastung innerhalb der Ausgleichsfläche des B-Plans Nr. 229	Das Projekt wurde 2019 bis auf weiteres verschoben.	unbekannt	0	0
18			P661096	Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg	Neubau der Verbindungstreppen als Fußwegeverbindungen	Die Planung wurde beauftragt. Der Stadtrat hat die Maßnahme beschlossen.	2021	50.000	24.343
19			P661101	Ausbau Kastorpfaffenstraße	erstmalige Herstellung der Straße	Die Planung wurde intern begonnen.	2022	25.000	306
20			P661115	L52 neu Stadtanteil Nordtangente	Neubau einer Umgehungsstraße zur Verkehrsentlastung	Die Maßnahme ist fast fertiggestellt, Verkehrsfreigabe ist erfolgt. Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	fertig	1.212.300	888.171
21			P661116	Innerer Durchbruch Metternich	Anbindung der Umgehungsstraße an die B413/Kurt-Schumacher-Brücke	Die Maßnahme ist fast fertiggestellt, Verkehrsfreigabe ist erfolgt. Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	fertig	1.023.900	898.322

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2020	Status 3. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
22			P661133	Erneuerung Parkscheinautomaten		Aufgrund anderer prioritärer Aufgaben (fünf neue Poller für die Altstadt und Förderantrag LSA) wurde dieses Projekt zunächst zurückgestellt und sollte in der zweiten Jahreshälfte bearbeitet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen jedoch die neuen Geräte (hier: Kontaktlos bezahlen) neu betrachtet werden. Hierdurch kann die Ausschreibung erst im Jahreswechsel erfolgen.	2021	0	0
23			P661138	Ausbau Schleiderbach, 2. BA	Renaturierung des Baches	Aufgrund der Verzögerung im 1. BA (P661055) hat sich die Bauphase nach 2020 verschoben. Die bauliche Umsetzung hat im Sommer begonnen, die Fertigstellung erfolgt zum Jahresende.	2020	460.000	260.666
24			P661145	Bahnüberquerung Heiligenweg	Erneuerung der Bahnbrücke und Erweiterung des darunter liegenden Heiligenweges	Gemeinsame Maßnahme unter Federführung der DB, Kostenbeteiligung durch Gehwegverbreiterung. Aufgrund von Rückmeldungen der Bahn liegt noch kein Baurecht vor (Planfeststellungsverfahren).	2021	20.000	7.997
25			P661146	Lichtsignalanlagen Friedrich-Ebert-Ring	Optimierung der Ampelphasen für alle Verkehrsteilnehmer besonders Radfahrer	Aufgrund technischer Erfordernisse sind zwischenzeitlich alle technischen Komponenten erneuert worden. Ggfs. noch anstehende Verbesserungen für den Radverkehr werden bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen.	2021	0	0
26			P661149	Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube	barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen und Trennung der Verkehre zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Die Planung und der Bewilligungsbescheid liegen vor. Die bauliche Umsetzung erfolgt ab August 2020, die Fertigstellung zum Fahrplanwechsel 2020	2020	306.000	120.321
27			P661150	Ausbau Rad- u. Gehweg Beatusstraße		Die Planung ist beauftragt, nach Fertigstellung soll sie im Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden.	2021	50.000	18.273
28			P661153	Radweg B49 Moselweiß-Lay	Neubau eines Radweges zwischen den Stadtteilen Lay und Moselweiß	Planfeststellung liegt vor. LBM stellt nunmehr die Planung fertig.	2022	0	0
29			P661155	Ausbau Görtzstraße / Am Löwentor		Die Maßnahme wird bis zur Umstellung des Beitragsrechtes auf wiederkehrende Beiträge zurückgestellt.	unbekannt	0	0
30			P661157	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels	Bau einer LSA, Fahrbahnverschwengungen und Bushaltestelle	Abstimmung mit dem LBM ist erfolgt. Der Bau LSA, Gehweg sind erfolgt und die Fahrbahnverschwengung Richtung Rhens befindet sich im Bau. Die Bushaltestelle Kapellener Platz wird 2021 gebaut.	2020/2021	545.000	79.110
31			P661158	Straßenbaumaßnahmen B-Plan 56, Schulzentrum Pollenfeld	Neubau einer Erschließungsstraße und Gehweg am Bubenheimer Weg	Planung und Ausschreibung sind erfolgt. Die bauliche Umsetzung beginnt im 4. Quartal 2020.	2020/2021	200.000	47.478
32			P661159	Einmündung Heiligenweg/Beatusstraße	Neuordnung der Kreuzung	Fertigstellung der Entwurfsplanung und Beschlussfassung in den Gremien in 2020, anschließend Erstellung der Ausführungsplanung	2021	50.000	19.135

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2020	Status 3. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
33			P661160	Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke	Bau eines leistungsfähigen doppel Kreisels zur Verkehrszentrierung der neuen Verkehre aufgrund der Freigabe der Nordentlastung	Die Entwurfsplanung liegt vor. Rechtskraft des Bebauungsplanes seit Februar 2020. Der Förderantrag wurde im August 2020 gestellt.	2021	200.000	66.206
34			P661164	Erschließung Kita Horchheimer Höhe		Die Hochbaumaßnahme hat sich verzögert, so dass sich die Erschließung ebenfalls verschiebt.	frühestens Sommer 2021	10.000	9.229
35			P661165	Ausbau Carl-Spaeter-Straße bis Otto-Schönhagen-Straße	Neubau einer Straße	Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Bahnübergang Marienfelder Straße (zwi. C.-Sp.-Str. und O.-S.-Str.). Die Beschränkung des Bahnüberganges wurde 2019 gebaut. Danach soll die Vermessung und Planung des Straßenzuges begonnen werden. Baurechtsverfahren muss geprüft werden. Die Planung soll 2020 beauftragt werden	2022	10.000	1.062
36			P661166	Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß	Neubau/Ausbau Radweg als Anschluss an den Radweg Lay-Moselweiß	Die Planung wurde beauftragt und ist in Bearbeitung.	2021	80.000	77
37			P661167	Ausbau St. Sebastianer Str.	Maßnahme beinhaltet Bereich vom Anschluss der Ortskernentlastung bis zur Mailust	Die Planung soll in 2020 beauftragt werden. Das Projekt steht in Abhängigkeit der Umsetzung der Ortskernentlastung Bubenheim. Des Weiteren besteht Klärungsbedarf hinsichtlich des Bebauungsplanes, des Grunderwerbes sowie des Beitragsrechtes. <u>Förderung noch nicht geklärt.</u>	2022	50.000	9.973
38			P661174	Bahnübergang Marienfelder Straße	Herstellung einer Beschränkung des Bahnüberganges	Bahnquerungssicherung wurde 2019 hergestellt. Abrechnung erfolgt nach Auskunft der SWK in 2020.	2020	125.000	0
39			P661175	Oberflächenwiederherstellung Finkenherd		Die Maßnahme wurde aufgegeben	unbekannt	3.000	2.744
40			P661176	Umweltorientiertes Verkehrsmanagement	Das UVM beinhaltet die Optimierung des Verkehrsflusses in Abhängigkeit von Umweltparametern und damit kurzfristige Reaktionsmöglichkeiten auf besonders hochbelastete Zeitfenster	Der in 2019 gestellte Förderantrag wurde abgelehnt. Zur Zeit ist einer weiterer Förderantrag in einem anderen Förderprogramm in Vorbereitung. In diesem Förderprogramm werden sogenannte Machbarkeitsstudien gefördert. Nach Bewilligung soll in 2021 eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben werden. Diese Machbarkeitsstudie ist jedoch im konsumtiven Haushalt abzubilden.	unbekannt	0	0
41			P661178	Ausbau Mini KVP Andernacher Straße	Herstellung eines Verkehrskreisels zur Anbindung des Rosenquartiers	Aufgrund einer Kanalbaumaßnahme u.a. zum Anschluss des Rosenquartiers in der Andernacher Straße verschiebt sich die Baumaßnahme ins 2. Quartal 2021	2. Quartal 2021	50.000	0
42			P661179	Erneuerung Oberbau B9 Nord	Abschnitt der B9 von der Europabrücke bis zur nördl. Baulastgrenze (rd. 1,9 km)	Abstimmungen mit EB 85 und Versorgern erforderlich. Dies soll in 2020/2021 erfolgen.	2022	50.000	0

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2020	Status 3. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
43			P661182	Gehwegausbau Layer Bergweg	Herstellung eines sicheren Gehweges	Der erforderliche Grunderwerb soll 2021 erfolgen und die bauliche Umsetzung in 2022	2022	0	0
44			P661184	Neugestaltung Schenkendorfplatz		Die Maßnahme verschiebt sich in die Folgejahre. Die Verwaltung erarbeitet zur Zeit verschiedene Konzepte.	unbekannt	0	0
45			P661185	Kilianstraße/ K 12 Neubau Teilstück		Der Grunderwerbsplan wurde erstellt und die Grunderwerbskosten ermittelt, ebenso wurde das Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement beauftragt die Grunderwerbsverhandlungen zu beginnen.	2023	300.000	0
46			P661187	Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung	Bereich zwischen der Zufahrt zum Kindergarten und dem Klausenbergweg	Die Vorentwurfsplanung ist beauftragt und wird 2020 fortgeführt. Prüfung der Beitragspflicht ist noch durchzuführen	2022	100.000	23.111
47			P661188	Erschließung Feuerwache Niederberg		Die Planung ist fertiggestellt. Nach dem Neubau der Feuerwache soll die Erschließung baulich ab Herbst umgesetzt werden. Die Ausschreibung und Beauftragung ist erfolgt.	4. Quartal 2020	300.000	25.290
48			P661189	Herstellung Erschließungsfläche "In der Grünwies"	Erschließung eines Neubaugebietes	Die Planung soll in 2020 erfolgen und sich die Bauphase in 2021 anschließen. Die beitragsrechtliche Beurteilung muss noch erfolgen.	2021	50.000	6.268
49			P661191	Umbau Einmündung Heiligenweg/ Koblenzer Str.		Die betroffenen Eigentümer sind derzeit nicht damit einverstanden, die erforderlichen Flächen zu veräußern, hierdurch verschiebt sich die Maßnahme in die Folgejahre	2022	0	0
50			P661192	Erneuerung Durchlass Brückerbach Kreuzung Grabenstr./ Wolkener Str.		Mit der Erneuerung des Kanals in der Wolkener Straße soll auch der Durchlass des Brückerbaches erneuert werden. Die Planung soll 2020 erfolgen und die bauliche Umsetzung 2022 zusammen mit dem Kanalbau erfolgen.	2022	30.000	0
51			P661193	Ausbau Haltestelle Gewerbestr. Metternich		Die Maßnahme befindet sich in der baulichen Umsetzung und soll zum Jahresende fertig werden. Der Bewilligungsbescheid liegt vor	2020	190.000	8.905
52			P661194	Umbau Abfahrtsperre B9 / Mayener Str. Ri. Bonn		Die Entwurfsplanung ist beauftragt und in Bearbeitung. Im Anschluss soll ein Förderantrag beim LBM gestellt werden.		30.000	0
				Zwischensumme 1				7.579.370	3.304.625

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2020	Status 3. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
53			P631000	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke	Die Erneuerung und Verbreiterung des Geh- und Radweges auf der Oberseite muss fortgeführt werden. Es ist beabsichtigt, einen vorhandenen Geh- und Radweg an einem im Eigentum der Deutschen Bahn befindlichen Brückenbauwerk nach aktuellen Regelwerken zu erneuern.	Die Planung soll Anfang 2021 fertiggestellt werden, Baugrunduntersuchungen wurden vergeben, mit den Ergebnissen ist noch in diesem Jahr zu rechnen.	Baubeginn: Herbst 2021 Fertigstellung: Ende 2022	403.400	42.421
54			P631001	Brückenbauwerk Ravensteynstr.	Ersatzneubau des Brückenbauwerkes Ravensteynstraße	Die Maßnahme wurde in 2019 baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist bezahlt. Der Schlussverwendungsnachweis ist in Vorbereitung.	Fertigstellung: 2019	140.000	84.660
55			P631002	Pfaffendorfer Brücke	Erneuerung des gesamten Brückenzuges. Der Querschnitt besteht weiterhin aus vier Fahrstreifen und erhält darüber hinaus auf beiden Seiten getrennte Geh- und Radwege.	Der förderunschädliche vorzeitige Baubeginn für die vorbereitenden Maßnahmen wurde zwischenzeitlich bewilligt und mit den Vorhaben (Errichtung Baubüro, Ankauf Containerlandschaft für das Wasser- und Schiffsamt, Herstellung Ersatzparkplätze BIMA, ökologische Maßnahmen) wurde begonnen. Es ist beabsichtigt, die Ausschreibung im I. Quartal 2021 zu veröffentlichen und die Auftragsvergabe soll im I. Halbjahr 2021 erfolgen. Der Zuwendungsantrag wurde gestellt, der Bewilligungsbescheid steht noch aus. Die erste Lesefassung des Bauzeitenplanes liegt vor, ist jedoch weiterhin in Bearbeitung. Der Bauwerksentwurf ist weitestgehend fertiggestellt Die Ausschreibungsunterlagen sind in Bearbeitung und sollen Ende des Jahres in der Lesefassung vorliegen.	Baubeginn: 2021 Fertigstellung: 2025	3.350.000	665.943

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2020	Status 3. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
56			P631005	Brückenbauwerk Beckenkampstraße	Das Brückenbauwerk über die DB in der Beckenkampstraße befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Die letzte Hauptprüfung nach DIN 1076 schloss mit der Prüfnote 4,0 (= ungenügender Bauwerkszustand) ab. Die Prüfung zeigte gravierende Schäden auf, die die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit massiv beeinträchtigen. Als Konsequenz aus dieser Prüfung wurde das Bauwerk im Herbst 2017 für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Aufgrund eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Koblenz soll das Bauwerk abgerissen und als reine Überführung für Fußgänger und Fahrradfahrer geplant und neu gebaut werden.	Die Entwurfsplanung ist kurz vor der Fertigstellung, der Förderantrag soll noch in diesem Jahr gestellt werden. Es ist beabsichtigt, den Bauvertrag in 2021 abzuschließen.	Baubeginn: 2021 Fertigstellung: 2022	190.000	0
57			P631006	Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße	Die Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße musste aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden.	Die Maßnahme wurde baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung wurde gezahlt. Der Schlussverwendungsnachweis wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übersandt.	Fertigstellung: 2019	107.800	87.281
58			P631007	Herstellung Verkehrszeichenbrücken	Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen. Es sollen in 2020 drei Verkehrszeichenbrücke im Stadtgebiet Koblenz erneuert werden.	Verkehrszeichenbrücke Römerstraße: Die Verkehrszeichenbrücke ist baulich fertiggestellt; die Schlussrechnung liegt der Stadt Koblenz vor. Der Schlussverwendungsnachweis ist in Vorbereitung.	Baubeginn: April 2020 Fertigstellung: 2020	565.300	84.905
		Verkehrszeichenbrücke Langemarckplatz: Der Förderbescheid liegt vor. Der Auftrag wurde vergeben, Baubeginn in 2020.				Baubeginn: voraussichtlich Ende 2020 Fertigstellung: 2021			
		Verkehrszeichenbrücke Falckenstein-Kaserne: Der Förderbescheid liegt vor. Die Abstimmungen mit den Versorgern (EVM und Eigenbetrieb Stadtentwässerung) ist erfolgt Es ist beabsichtigt, die Ausschreibung Ende 2020 zu veröffentlichen und Anfang 2021 (wetterabhängig) mit dem Vorhaben zu beginnen.				Baubeginn: Anfang 2021 Fertigstellung: 2021			

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2020	Status 3. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
59			P631009	Brückenbauwerk über Neustadt B49	Aufgrund der schlechten Bausubstanz (zurzeit Notunterstützung) muss das Brückenbauwerk erneuert werden.	Nachdem alle Randbedingungen (Querschnittsgestaltung auf und unter der Brücke) abschließend geklärt werden konnten, wird derzeit die Entwurfsplanung erstellt. Die in 2020 zur Verfügung stehenden Mittel reichen aus.	Baubeginn: 2024 Fertigstellung: 2025	300.000	91.272
60			P631010	Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße	Das Brückenbauwerk "Mozartstraße" stammt aus dem Jahr 1908. Die Brücke zeigt standsicherheitsrelevante Mängel auf, so dass ein Neubau zwingend erforderlich ist.	Die Entwurfsplanung liegt vor. Der Förderantrag nach dem Investitionsstock kann in 2020 gestellt werden.	Baubeginn: 2021 Fertigstellung: 2022	200.000	46.293
61			P631011	Neubau Fahrradrampe Balduinbrücke	Die Balduinbrücke ist für den Fuß- und Radwegeverkehr die wichtigste Moselquerung. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, soll eine Direktverbindung (Fahrradrampe) von der Ecke "Schüllerplatz/Mayener Straße" zum Radfahrstreifen auf der Balduinbrücke hergestellt werden.	Nach den Vorgaben des Fördergebers prüft die Stadt Koblenz zurzeit, ob das Vorhaben kostengünstiger umgesetzt werden kann.		50.000	0
62			P631012	Fußgängerüberführung Simmernerstraße	Im Rahmen der Bauwerksprüfung wurde festgestellt, dass die Fußgängerquerung "Simmerner Straße" gravierende Einschränkungen der Standsicherheit, Dauerhaftigkeit sowie Verkehrssicherheit aufweist, so dass ein Neubau zwingend erforderlich ist.	Zwischenzeitlich wurde die Festlegung für den Erhalt der Brücke getroffen. Beginn Planung Anfang 2021.	Baubeginn und Fertigstellung: 2022	100.000	0
63			P631014	Erweiterung Stützwand Blindtal		Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen und die Ausschreibung ist in Vorbereitung	Baubeginn und Fertigstellung: 2021	250.000	0
64			P661058	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim	Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend der erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen.	Das letzte Los (Los 8) steht aktuell kurz vor der Abrechnung. Kleinere Restarbeiten stehen noch aus. Es erfolgt eine Kostenteilung zwischen Land, Eigenbetrieb Stadtentwässerung und der Stadt Koblenz.	Fertigstellung: 2020	761.000	133.119

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2020	Status 3. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
65			P661059	Brückerbach zw. Zilze Mühle/Aachener Str.	Renaturierung des Brückerbaches. Neubau eines Brückenbauwerkes, um die Zuwegung zur Mühle zu gewährleisten.	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung wurde geprüft und zur Anweisung gebracht. Die Restarbeiten (Baupflege) werden voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen sein.	Fertigstellung: 2020	94.000	45.806
66			P661065	Ausbau Blindbach E'stein	Aufgrund des sehr schlechten Zustandes der Blindbachdole wurde diese in einem Relining-Verfahren erneuert.	Die Restarbeiten wurden abgeschlossen. Die Böschungssicherung entfällt.	Fertigstellung: 2020	45.000	8.282
				Zwischensumme 2				6.556.500	1.289.982
				Gesamtsumme Amt 66				14.135.870	4.594.606