

## Vorstellung im Schulträgerausschuss 10.02.2021

### **Kostensituation (brutto):**

Gesamtkosten Haushalt:	1.051.912,61 €
Haushaltsansatz 2020:	514.000,00 €
Stand Abrechnung Jan 2021:	207.055,94 €

### **Stand Bauarbeiten:**

Das im Frühjahr 2020 errichtete großes Spielgerät auf einer Kunstrasenfläche wird von den Kindern sehr gut angenommen. Die vier neuen Bäume sind gut angewachsen und sorgen hier für Verschattung und Grün auf dem Schulhof.

In der 2. Januarwoche wurden weitere Bäume auf der Fläche des ehemaligen Pavillons einpflanzen sowie 9 neue Bäume entlang der Carlo-Mierendorf-Straße (Grünstreifen vor der Sporthalle und neu gesetztem Zaun).

Ende Februar ist die Umsetzung der vom EB 67 ausgeschriebenen Einzäunung mit Dach für die Mülltonnen vorgesehen und im Anschluss daran eine ergänzende Einhausung für die Außen-Spiel- und Fahrgeräte der Kinder. Während und nach der Fassadensanierung sind noch weitere Umgestaltungen und Entsiegelungen angedacht.

### **Termin der Fertigstellung:**

Die geplante Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist Ende 2022.



Multifunktionsspielgerät Bild 1



Multifunktionsspielgerät Bild 2

Aufgestellt: 19.01.2021 ZGM