

Sachstände NaWi-Räume

Sachstand: September 2022

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [€]	Beauftragt [€]	Abgerechnet [€]	Sachstand
GYM Max von Laue	Herrichtung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen	343.500	14.875	-	Die Förderantragsunterlagen wurde erstellt und bei der ADD angekündigt und werden bearbeitet
RS+ Asterstein	Zwei naturwissenschaftliche Räume mit angrenzenden Vorbereitungsräumen	1.025.000	765.072	671.678	Maßnahme ist abgeschlossen.
GYM Auf der Karthause	Vorbereitung von zwei naturwissenschaftliche Räume mit angrenzenden Vorbereitungsräumen, (Sternwarte + Aufzug mit im Förderantrag)	109.701 Nur NAWIs	5.000	-	Die Förderantragsunterlagen wurde erstellt und bei der ADD angekündigt und werden bearbeitet
Summen		<u>1.478.201</u>	<u>784.947</u>	<u>671.678</u>	

Aufgestellt: 07.09.2022, ZGM