

## Vorstellung im Schulträgerausschuss

### **Kostensituation (brutto):**

Gesamtkosten Haushalt:	8.170.000,00 €
Haushaltsansatz 2022:	250.000,00 €
Stand Beauftragung Okt. 2022:	1.418.624,00 €
Stand Abrechnung Okt. 2022:	254.979,58 €

### **Stand Bearbeitung:**

Die Bewilligung des Förderbescheids steht noch aus. Ein artenschutzrechtliches Gutachten wurde beauftragt.

Der Eingang des Förderbescheides wird Ende 2022 erwartet, sodass nach Eintreffen des Bescheides die notwendige Werk-/ und Ausführungsplanung nach den Festsetzungen des Bescheides aufgenommen werden kann.

### **Termin der Fertigstellung:**

Aufgrund vieler Abhängigkeiten derzeit noch offen, voraussichtlich Ende 2026.

Aufgestellt:  
07.11.2022 ZGM