

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2022	Status 1. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Wirtschaftsplan 2023 + Mittelübertragung aus 2022)	Ist- Auszahlung 2023 (€) Stand 14.04.2023
1			0085001	Erneuerungen einzelner Kanalhaltungen	Kanalerneuerung	Investive Maßnahmen zur Erneuerung ganzer Kanalhaltungen, die aufgrund ihres Schadensbildes einer Sofortmaßnahme bedürfen, um Schaden von der Stadt abweisen zu können.	Ganzjährig über Jahresvertrag	515.000	0
2			0085009	Niederschlagsmessnetz	Zur Erfassung von Niederschlagsdaten im Stadtgebiet sollen weitere Messgeräte angeschafft und installiert werden.	Gegenwärtig finden die Standortabstimmungen zur Einrichtung im östlichen, südlichen und westlichen Stadtgebiet statt.	Ende 2023/Anfang 2024	20.000	0
3			0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	Sammeltitel zur Durchführung von Planungsaufgaben an der Flächenkanalisation.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach unterjährigem Bedarf und Notwendigkeit.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	123.000	0
4			0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentl.bauwerke	Sammeltitel zur Durchführung von Planungsaufgaben an Regenüberlaufbauwerken.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach Bedarf und den Festsetzungen der Sanierungsanordnung der SGD Nord.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	75.000	0
5			0085044	Kanalerneuerung Neubau Pfaffendorfer Brücke	Kanalerneuerungsmaßnahmen im Zuge der Brücken- und Rampenerneuerung.	Planungen sind abgeschlossen und für die Teilbereiche, bei denen Anlagenteile des EB/85 Veränderungen erfahren, freigegeben. Ausführungen durch das Tiefbauamt.	Baubeginn Anfang 2023.	199.000	0
6			0085045	Neubau PW Laubach	Ertüchtigung/Neubau des vorhandenen SW-Pumpwerks im Bereich der Laubach.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Ein Ingenieurbüro soll mit der weiteren Planung beauftragt werden.	Aufnahme der Planungsarbeiten in 2023 / Baubeginn offen.	450.000	0
7			0085046	Kanalisierung Roonstraße	Die Linersanierung ist abgeschlossen. In 2022/2023 sind noch einige Anschlussleitungen an den Liner anzubinden.	Umsetzung soll Frühjahr 2023 erfolgen. Die Leistungen wurden zwischenzeitlich beauftragt.	Frühjahr/Sommer 2023	33.000	0
8			0085061	Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- und Lorenz-Kellner-Straße bedarf einer Sanierung.	Der Maßnahmenumfang soll im Rahmen eines Sanierungskonzeptes für den Stadtteil "Goldgrube" festgestellt werden. Mit der Grundlagenermittlung wurde bereits begonnen.	Planung 2023/Baubeginn offen (I-Programm 2024)	30.000	0
9			0085067	Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen-und Lorenz-Kellner-Straße bedarf einer Sanierung.	Der Maßnahmenumfang soll im Rahmen eines Sanierungskonzeptes für den Stadtteil "Goldgrube" festgestellt werden. Mit der Grundlagenermittlung wurde bereits begonnen.	Planung 2023/ Baubeginn offen (I-Programm 2025)	30.000	0
10			0085073	Kanalisierung Casinostraße	Linereinbau in vorhandenen MW-Kanal zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Schlossstraße	Die Auftragsvergabe ist zwischenzeitlich erfolgt.	Umsetzung Mai-Juni 2023	125.000	0
11			0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Stademannstraße und der Straße Im Rauental bedarf einer Erneuerung.	Mit der Grundlagenermittlung zur Planung wurde bereits begonnen.	Planung 2023/Baubeginn offen (I-Programm 2024)	20.000	0
12			0085098	Kanalerneuerung/-sanierung Schlachthofstraße	Kanäle im Deckenerneuerungsbereich zwischen Blücherstraße und Kurt-Schumacher-Brücke bedürfen einer Sanierung/Erneuerung.	Eine Bedarfsplanung soll Aufschluss über den notwendigen Umfang geben. Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Planung 2023,2024/Baubeginn offen (I-programm 2024)	50.000	0
13			0085114	Kanalsanierung/Kanalerneuerung Eduard-Müller-Straße	Innensanierung abgeschlossen. Zwei Haltungen vor dem Overbergplatz sind noch zu erneuern.	Maßnahme wird fortgeführt.	Maßnahme ab 2024	15.500	0
14			0085135	Entw. Erschließung B-Plan Nr.73	Entwässerungstechnische Erschließung des Plangebiets im Rauental.	Erschließung soll durch Koblenzer Wohnbau erfolgen. Erschließungsvertrag fehlt. Planung erfolgt durch Koblenzer Wohnbau.	Baubeginn offen.	420.000	0
15			0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner- und Beatusstraße	Kanalerneuerung zwischen der Simmerner Straße und der Beatusstraße.	Die Umsetzung der Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Umsetzung erfolgte von Juli 2022 bis Oktober 2022.	334.000	0
16			0085146	Kanalerneuerung/-sanierung Blücherstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Schlachthofstraße und Moselweißer Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ruht zur Zeit. Fortführung nach Vorlage der Verkehrsknotenplanung Einmündung Behringstraße/Koblenzer Straße/Blücherstraße	Die Bauausführung muss auf 2025 geschoben werden, da Umleitungsverkehr aus dem Umbau Doppelkreisel/Verwaltungszentrum erwartet wird.	154.000	0
17			0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	Erneuerung des MW-Kanals in der Behringstraße im Zuge des dortigen Straßenausbaus.	Beschlussfassung der Planung im WA soll im Sep. 2023 erfolgen.	Gemeinsame Bauausführung mit dem Tiefbauamt in 2024.	350.000	0
18			0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	Linereinbau in vorhandenen RW-Kanal im Straßenausbaubereich der DEBEKA.	Planungsbeschluss liegt vor. Ausführung nach Fertigstellung Doppelkreisel durch das Amt 66.	Umsetzung ab 2024.	170.000	0
19			0085149	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- Straße und Bogenstraße bedarf einer Sanierung.	Der Maßnahmenumfang soll im Rahmen eines Sanierungskonzeptes für den Stadtteil "Goldgrube" festgestellt werden. Mit der Grundlagenermittlung wurde bereits begonnen.	Planung 2023/ Baubeginn offen (I-Programm 2024)	30.000	0
20			0085161	Erneuerung SW-Kanal B49 Moselweiß	Erneuerung einer Haltung SW DN 300.	Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Umsetzung der Maßnahme ab 27.03.2023.	Umsetzung März/April 2023.	150.000	2.311
21			0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	Erneuerung des MW-Kanals vom Löwentor bis Sperlingsgasse.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Planung 2023/ Baubeginn offen (I-Programm 2025)	20.000	0
22			0085168	Kanalerneuerung/-sanierung Karthäuserhofweg	Erneuerung und Sanierung des schadhaften MW-Kanals zwischen Rüsterallee und Kreuzungsbereich Buchenweg/Karl- Härle- Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt.	Die Bauausführung ist ab 2023 in 2 Bauabschnitten geplant.	303.000	0
23			0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Zeppelinstraße und der Straße "Am Falkenhorst".	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung in Bearbeitung.	Maßnahme ist fertiggestellt.	26.500	0
24			0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen dem Löwentor und Zeppelinstraße	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange.	Die Bauausführung ist ab 2023 geplant.	524.000	5.875
25			0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	Zwischen den Straßen Am Spitzberg und Alexanderstraße ist ein Mischwasserkanal mittels Liner zu sanieren.	Die Umsetzung soll nach Abschluss der Treppenerneuerung durch Amt 66 erfolgen.	Die Bauausführung ist ab Herbst 2023 angedacht.	25.000	0
26			0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	Erhöhung der Überlaufschwelle und Erneuerung der Rohrdrossel im Ablauf.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS_Lützel, Los 8.	Abrechnung in 2023 steht noch aus.	74.000	0
27			0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	Generalsanierung des Pumpwerks. Das Bauwerk wurde instandgesetzt und die technische Ausrüstung erneuert.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS_Lützel, Los 8.	Abrechnung in 2023 steht noch aus.	170.000	0
28			0085212	Kanalsanierung Paulstraße	Innensanierung des MW-Kanal in der Paulstraße.	Planung ist abgeschlossen. Der Linereinbau erfolgt im Jahr 2023 nach Abschluss der Arbeiten in der Gartenstraße.	Umsetzung in 2023.	98.000	0
29			0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	Neubau des Beckenüberlaufbauwerks im Einmündungsbereich zur Balduinbrücke.	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Ausführungszeitraum 06/2020 bis 11/2022. Die Schlußrechnung erfolgt nach Fertigstellung und Abrechnung der Gesamtmaßnahme Andernacher Straße.	0	771
30			0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	Neubau des Stauraumkanals zwischen Balduinbrücke und Einmündung Herberichstraße inkl. Unterquerung der Bahnlinie in geschlossener Bauweise (Rohrvortrieb)	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Auf Grund von Bauzeitverzögerungen bei der Umbindung bestehender Anschlussleitungen auf den neuen Kanal DN 2000 und Corona bedingten Ausfällen und Verzögerungen bei der Materialbeschaffung, verzögert sich die Bauzeit. Nach derzeitigem Sachstand ist die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme im Mai 2023 anvisiert.	Ausführungsbeginn ab Februar 2020 Bauzeit: 39 Monate.	1.985.000	311.858
31			0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	Bauwerksanierung	Das Auslaufbauwerk kann nur in Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen am Pumpwerk Schartwiesenweg (0086104) durchgeführt werden. Hierzu sind einige Überplanungen notwendig die ausgeschrieben werden müssen.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	60.000	0
32			0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	Erneuerung des MW- und Regenwasserentlastungskanal zwischen Balduinbrücke und Neuendorfer Straße.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Ausführungszeitraum 06/2020 bis 08/2022.	162.000	14.886

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2022	Status 1. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Wirtschaftsplan 2023 + Mittelübertragung aus 2022)	Ist- Auszahlung 2023 (€) Stand 14.04.2023
33			0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Andernacher Straße und Herberichstraße.	Dringende Reparaturarbeiten wurden vorgezogen. Mit den übrigen Planungsarbeiten soll nach Vorlage GEP in 2023 begonnen werden.	Planung 2023/2024/ Baubeginn offen (I-Programm 2025/26)	50.000	0
34			0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwingstraße	Erneuerung und Sanierung des MW-Kanals im Bereich der Herberge zur Heimat.	Die Planung wurde im Werkausschuss im Mai 2020 beschlossen. Ausführung erfolgt in zwei Bauabschnitten: 1. BA Kanalerneuerung, 2. BA Linermaßnahme. Die Leistungen zum 1. BA wurden im September 2021 vergeben. Die Leistungen zum Linereinbau sollen im Herbst 2023 vergeben werden.	Baubeginn 1. BA im Januar 2022 und Fertigstellung im November 2022. Umsetzung der Linermaßnahme ab Herbst 2023.	695.000	0
35			0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	Erneuerung des MW-Kanal ab dem Kreuzungsbereich In der Rothenlänge.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Planung 2023/ Baubeginn offen (I-Programm 2024)	390.000	0
36			0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	1. BA Kanalerneuerung von Andernacher Straße bis Henriette-Sonntag-Straße 2. BA Kanalsanierung mit Liner zwischen Henriette-Sonntag-Straße und Memeler Straße	Planungsbeschluss liegt vor. Auswertung Zustand Anschlussleitungen im Bereich der Sanierungsstrecke fehlt noch (GE) . Termin mit Versorger auf Einladung 66 folgt im Frühjahr 2023. Angebot zur Baugrunduntersuchung von P angefordert. Amt 66 hat hier noch Förderanträge zu stellen.	Umsetzung 1. BA gemeinsam mit Amt 66 ab 3. Quartal 2024. (wegen ausstehenden Förderanträgen von Amt 66) Umsetzung 2. BA nach Abschluss 1. BA 2025.	400.000	0
37			0085238	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Haus Nr.52 und Haus Nr.82.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange.	Planung 2023/ Baubeginn offen (I-Programm 2024)	40.000	0
38			0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	Kostenerstattungen der Stadtentwässerung zu Investitionen an Entwässerungsanlagen im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen.	Die Abrechnung seitens des Amtes 66 ist noch im Gange. Die Endabrechnung soll in 2022 erfolgen.	Erwartete Endabrechnung in 2023.	200.000	0
39			0085251	Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße	Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur rohrlleitungsgebunden Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben.	Die Erschließung Hafenterminal ist mit den Stadtwerken zu klären. Ebenso zu klären ist, ob Notwendigkeit besteht, dass vorhandene SW-Pumpwerk auf dem Klärwerksgelände zu erneuern.	Planung 2023,24/Baubeginn offen (I-Programm 2024)	100.000	0
40			0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	Der RW-Kanal in der Auffahrtsrampe zur Pfaffendorfer Brücke ist sanierungsbedürftig.	Die Sanierung des Oberflächenwasserkanals erfolgt im Zusammenhang mit dem vorgesehen Straßenneubau der Pfaffendorfer Brücke.	Baubeginn in 2023 in Abhängigkeit des Baufortschritts Pfaffendorfer Brücke	10.000	0
41			0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	Sanierung diverser Kanäle im Wasserschutzgebiet Wallersheim mittels Liner.	Die Planung wurde bereits im Werkausschuss beschlossen.	Baubeginn ab 2024.	500.000	0
42			0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Carl-Welty-Straße und Eifelstraße	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung in Bearbeitung.	Maßnahme fertiggestellt.	408.000	0
43			0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung in Bearbeitung.	Maßnahme fertiggestellt.	74.000	0
44			0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	Erneuerung des Mischwasserkanals bis zur Einmündung Trierer Straße	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Planung 2023/Baubeginn offen (I-Programm 2024)	100.000	0
45			0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	Entwässerungstechnische Erschließung des neuen Gewerbegebiets	Die Erschließungsplanung erfolgt im Namen und Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Das Vergabeverfahren der Ingenieurleistungen zur Ausführungsplanung und Baubegleitung des Vorhabens ist am laufen.	Planung 2023/Baudurchführung 2024 bis 2025	1.000.000	0
46			0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	Kanalerneuerung von der Grabenstraße bis zur alten Bahnlinie. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Beschlussfassung der Planung Mai 2022. Die Auftragserteilung ist erfolgt. Mit den Arbeiten wurde im Februar begonnen.	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Zeitraum Februar 2023 bis Frühjahr 2024 gemeinsam mit der Erneuerung des Durchlasses Brückerbach.	780.000	114.931
47			0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	Kanalerneuerung zwischen Aachener Straße und Keltenstraße. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung liegt vor und wird derzeit bearbeitet.	Maßnahme fertiggestellt.	150.000	0
48			0085448	Kanalerneuerung Aachener Straße/RRB Zilzemühle	Umbau des RW-Kanals im Zuge der Gewässerausbaumaßnahme Brückerbach	Maßnahme ist abgeschlossen, bauliche Abrechnung mit Amt 66 steht noch aus.	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Abrechnung mit 85 fehlt.	96.000	0
49			0085458	Kanalsanierung In der Grünwies 2.BA	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Planungen sind fertiggestellt. Beschlussfassung im Werkausschuss am 30.11.21 erfolgt. Gemeinsame Ausschreibung und Vergabe mit dem Amt 66. Die Vergabe der Bauleistungen ist am 29.11.2022 erfolgt.	Die Erschließung des Baugebietes erfolgt vom Frühjahr 2023 bis Frühjahr 2024.	549.000	3.936
50			0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	Kanalerneuerung zwischen Aachener- und Lambertstraße. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung liegt vor und wird derzeit bearbeitet.	Maßnahme fertiggestellt.	100.000	4.549
51			0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	Sanierung von RW/SW-Kanäle von der Einmündung "Am Mühlbach" bis zur Schützenhalle	Planung wird auf 2024 geschoben.	Planung 2024 Baubeginn offen (I-Programm 2025)	40.000	0
52			0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Emser Straße und Kirchstraße.	Mit der Planung wurde begonnen. Planungsbeschluss erfolgte im März 2023. Maßnahme ist wegen dringend erforderlicher Deckenerneuerung zu beschleunigen. Erneuerung einer Haltung der Rest Sanierung mit Liner.	Baubeginn ab 2024.	330.000	0
53			0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Bienhornstraße und Ellingsshohl sowie Teilerneuerung (ca. 10 m) in offener Bauweise.	Die Hausanschlussleitunge H51:163 wurden zwischenzeitlich erneuert und es erfolgte eine Teilerneuerung des Hauptkanals im Einmündungsbereich zur Ellingsshohl. Der Linereinbau ist erfolgt.	Maßnahme fertiggestellt.	100.000	0
54			0085588	Kanalerneuerung Emser Straße	Außerbetriebnahme des schadhaften MW-Kanals zwischen Haus Nr.3 und Nr.28. Umbinden der Anschlussleitungen an parallel verlaufenden Sammler.	Das Tiefbauamt plant die Straßenoberfläche auszubauen. Die Maßnahmen sind in enger Abstimmung zwischen dem Amt 66 und der Stadtentwässerung durchzuführen.	Planung 2023/ Baubeginn offen (Wipl. 2023)	270.000	0
55			0085589	Umbau BW Mosel Leinpfad	Im Zuge der Arbeiten des EB/67 am Leinpfad ist der Ablauf aus dem Bauwerk höhenmäßig anzupassen.	Die Planung wurde abgeschlossen und die Umsetzung ist durch die Firma Deisen erfolgt.	Maßnahme fertiggestellt.	70.000	0
56			0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	Der Mischwasserkanal ist durch einen Liner zu sanieren.	Der Planungsbeschluss erfolgte im März 2023.	Umsetzung ab 2024.	80.000	0
57			0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	Sanierung des schadhaften MW-Kanals zwischen Lehrhohl und Goebensiedlung.	Die Bedarfsplanung liegt vor.	Planung 2023/Baubeginn offen (I-Programm 2024)	41.000	0
58			0085629	Kanalerneuerung Im Schilt	Erneuerung des schadhaften MW-Kanals zwischen der Brentanostraße und Auf der Eich.	Die Ausführungsplanung ist fertigstellt. Die Maßnahme wurde im September vergeben. Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Maßnahme fertiggestellt.	178.000	5.998
59			0085646	Erschließung Festungspark Fritsch Kaserne	Entwässerungstechnische Erschließung der ehemaligen Fritsch-Kaserne.	Die Abstimmungen zur entwässerungstechnischen Erschließung sind am laufen (Vorplanung).	Baubeginn offen.	0	0
60			0085647	Kanalsanierung Braungasse	Der Mischwasserkanal soll durch einen Liner saniert werden.	Planung ist in Bearbeitung. Planungsbechluss im Mai 2023. Umsetzung im Herbst 2023.	Umsetzung im Herbst 2023.	80.000	0
61			0085652	Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Fertigstellung der Ausführungsplanung bis Mai 2023. Bauausführung gemeinsam mit der Straßenbaumaßnahme des Tiefbauamtes.	Umsetzung ab 2024.	894.000	0
62			0085663	Kanalsanierung Laubach	Sanierung des MW-Kanals vom Pumpwerk Laubach in Höhe Haus Nr. 42 bis vor EVM (Schützenstraße).	Die Planung soll gemeinsam mit der vorgesehenen Erneuerung PW Laubach (0085045) erfolgen.	Planung 2023/Baubeginn offen (I-Programm 2024/25)	75.000	0
63			0085665	Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Gerichtstraße und Clemensstraße	Die Ausführungsplanung ist fertigstellt. Die Maßnahme wurde im September vergeben. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Baubeginn Herbst 2022/Fertigstellung Sommer 2023	591.000	204.275
64			0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	Erneuerung des schadhaften MW-Kanals zwischen der Sparkasse und der Hohenzollernstraße	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung ist in Bearbeitung.	Maßnahme ist fertiggestellt.	88.000	0
65			0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Bahnhofstraße und Rizzastraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Planung 2023/Baubeginn offen (I-Programm 2024/26)	15.000	0

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2022	Status 1. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Wirtschaftsplan 2023 + Mittelübertragung aus 2022)	Ist- Auszahlung 2023 (€) Stand 14.04.2023
66			0085668	Kanalisierung Julius-Wegler-Straße	Der Handlungsbedarf am MW-Hauptsammler kann erst nach Vorlage der hydraulischen Ergebnisse des GEP beurteilt werden. Maßnahme im Verbund mit Kanalsanierung Mainzer Tor (0085.263) und Hohenzollernstraße (0085.670)	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Die Berechnungsergebnisse der Generalentwässerungsplanung werden für Mitte 2023 erwartet.	Planung 2023,24/Baubeginn offen (I-Programm 2025)	0	0
67			0085669	Kanalsanierung Karmeliterstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Clemensstraße und Rheinstraße mittels Liner.	Beschlussfassung der Planung liegt vor.	Liner ab Herbst 2023.	250.000	0
68			0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Schützenhof und Julius-Wegeler -Straße. Der Handlungsbedarf am MW- Hauptsammler kann erst nach Vorlage der hydraulischen Ergebnissen des GEP´s beurteilt werden.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Die Berechnungsergebnisse des GEP´s werden für Mitte 2023 erwartet.	Planung 2023/2024/Baubeginn offen (I-Programm 2025,26)	100.000	0
69			0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Willi-Hartung Weg und Kastorhof.	Beschlussfassung der Planung liegt vor.	Baubeginn ab 2023	460.000	0
70			0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	Erneuerung der Kanalisation und Neuverrohrung des Eselsbach.	Maßnahmen am Eselsbach werden zurzeit im Rahmen des örtlichen Hochwasservorsorgekonzeptes auf Wirtschaftlichkeit und Förderung geprüft	Planung 2023,24/ Baubeginn offen (I-Programm 2024)	60.000	0
71			0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	Umbindung des Schmutzwasserkanals an das Gewerbegebiet Sieben Morgen.	Die Umbindung ist abgeschlossen. Über den Verbleib des nicht mehr benötigten SW-Kanals auf Privatflächen sind Regelungen geschlossen und Ankaufverhandlungen mit den Eigentümern im Gange.	Fertigstellung 2023	105.000	18.868
72			0085727	Kanalsanierung Bergstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Greiffenklaustraße und Bergstraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Planung 2023,24/ Baubeginn offen (I-Programm 2024)	60.000	0
73			0085728	Kanalsanierung Wachtelschlag	Innensanierung des Mischwasserkanals zwischen der Zeppelinstraße und Am Falkenhorst.	Die Beschlussfassung der Planung liegt vor.	Baubeginn ab 2024.	40.000	0
74			0085730	Kanalisierung Greifenklaustraße	Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur rohrleitungsgebunden Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Planung 2024/ Baubeginn offen (I-Programm 2025)	50.000	0
75			0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	In der Firmungsstraße ist im Einmündungsbereich zur Elzerhofstraße in Richtung Rheinstraße eine Haltung sowie in Richtung des Jesuiten Platzes ein Teilstück auf einer Länge von ca. 12 m, in offener Bauweise zu erneuern. Der bauliche Zustand lässt keine Innensanierung zu.	Die Maßnahme wurde erneut ausgeschrieben. Die Submission ist erfolgt. Die Auftragsvergabe soll am 29.11.2022 erfolgen. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Januar 2023 bis Mai 2023. Liner Restbereiche ab Herbst 2024 gemeinsam mit der Maßnahme Josef-Görres-Platz.	1.200.000	230.489
76			0085732	Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Karmeliter- und Poststraße mittels Liner.	Bedarfsplanung ist abgeschlossen. Beschlussfassung Planung liegt vor. Entwurf -und Ausführungsplanung fortführen.	Liner ab Herbst 2023.	170.000	0
77			0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen Karmeliter- und Regierungsstraße.	Maßnahme in Planung. Bau wird geschoben. Abstimmungsbedarf mit LBB	Planung 2023, Baubeginn offen (I-Programm 2023)	170.000	0
78			0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	Am Josef-Görres-Platz ist die letzte Haltung vor der Firmungsstraße, auf Grund des baulichen Zustandes, zu erneuern. Auf Grund der Vielzahl der in diesem Bereich befindlicher Leitungen und Kabel der Versorger, erfolgt die Erneuerung grabenlos mittels dynamischem Berstverfahren.	Die Umsetzung soll nach der Maßnahme Firmungsstraße erfolgen.	Oktober 2023 bis Februar 2024. Liner Restbereiche ab Herbst 2024 gemeinsam mit der Maßnahme Firmungsstraße.	50.000	0
79			0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	Sanierung der Abwasserkanäle im Deckenerneuerungsbereich B 9 Nord, von Europabrücke bis "Baumarkt Bauhaus"	Sanierungskonzept liegt vor. Weitere Abstimmung mit Amt 66 erforderlich.	Planung 2024/ Baubeginn offen (I-Programm 2026)	759.000	0
80			0085736	Bauplan 330 "An der Königsbach"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes sowie Abwasserübernahme aus Brauerei.	Entwurfsplanung zur äußeren Erschließung in Abstimmung.	Baubeginn offen.	1.768.000	0
81			0086001	EU-Projekt "SusTreat", Life+	Das Projekt "SusTreat" soll zeigen, dass auf einem Klärwerk genug Ressourcen vorhanden sind, um einen energieautarken Betrieb darzustellen.	Am 17.12.2021 fand die VOB-Abnahme der Anlage statt. Die EU hat das Projekt mit Schreiben vom 07.03.2022 beendet. Eine abschließende behördliche Genehmigung steht noch aus.	Fertigstellung Ende 2021, die restlichen Fördermittel wurden von der EU gezahlt	2.385.000	0
82			0086102	Pumpwerk Lay	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Außenfassade Abbruch 2018. Herstellung der Fassade in 2019. Die Montage der Schmutzwasserpumpe ist erfolgt. Die Außenanlage wird z.Zt. durch den EB67 erneuert.	Außenfassade Fertigstellung Herbst 2019. Fertigstellung Schmutzwasserpumpe Januar 2020. Außenanlagen wird z.Zt. durch EB 67 erneuert.	44.000	0
83			0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Maschinentechnik wird durch Ing.-Büro Becker geplant, E-Technik wird durch Büro HI Nord geplant. Planungsleistungen für Betonsanierungskonzept muss noch ausgeschrieben werden. Umfang der Arbeiten wurde mit Beschaffung eines Notstromaggregates erweitert.	Bauarbeiten nach Fertigstellung PW Neuendorf. Lieferung und Anschluss des Notstromaggregates in der 49. KW 2022.	380.000	0
84			0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	Einbau eines Systemtrenners, Ersatzteilbeschaffung	Planung zur Systemtrennstation abgeschlossen. Submission November 2019. Aufgrund fehlender Angebote muss die Ausschreibung wiederholt werden.	Keine Fa. an Angebotsabgabe interessiert.	95.000	0
85			0086113	Neubau Gebläsestation BB2 und BB3 (M+E-Technik)	Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erweiterung der Biologie. Neubau einer Gebläsestation um Belebung 2/3 autark betreiben zu können und um das Baufeld für Neubau Biologie räumen zu können (Entfernen der derzeitigen Luftleitung für Belebung 2/3)	Installations- und Umschlussarbeiten fertiggestellt. Derzeit Vorbereitung der Inbetriebnahme.	Inbetriebnahme: voraussichtlich April/Mai 2023	908.000	0
86			0086114	Erneuerung Labor	Das derzeitige Labor darf vom Arbeitsschutz her nicht mehr genutzt werden und soll durch einen Neubau ersetzt werden.	Amt 65/ZGM mit Planung beauftragt. Büro Dr. Netta hat im Oktober 2021 Bodenerkundungen durchgeführt. Die Möglichkeit der Aufstockung des bestehenden Bürogebäudes wurde von einem Statiker geprüft. Die Machbarkeitsstudie zur Statik und technischen Ausrüstung des Bürogebäudes hat ergeben, dass der Anbau des Labors an das bestehende Altgebäude und Aufstockung des vorhandenen Gebäudes, zur Gewinnung von zusätzlichen Büroräumlichkeiten, nur mit sehr hohem finanziellem Aufwand realisiert werden kann und dadurch nicht wirtschaftlich ist. Die Planung wird dahingehend überarbeitet, dass ein separates Laborgebäude mit Büroräumen in den Obergeschossen vorgesehen wird.	Projekt derzeit in der Überarbeitung der Planung.	893.000	0
87			0086119	Beschaffung Fahrzeuge	Beschaffung eines Muffendruckfahrzeuges, neuer Sauger, neues Kanalfernauge.	Ausschreibung und Vergabe für Muffendruckfahrzeug in 22 und Sauger in 23, für Kanalfernauge mit Schachtkamera	Lieferung Muffendruckfahrzeug Ende 23 und Sauger voraussichtlich 2026, Kanalfernauge wird 2023 ausgeschrieben	1.580.000	98.163
88			0086121	Überplanung Rheindüker	Sanierungsarbeiten im Düker	Grundlagenermittlung für M&E Technik, Inspektion der Gussrohre, Betonuntersuchung, Treppenanlage, alle Ingenieurleistungen müssen ausgeschrieben werden.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	100.000	0
89			0086122	Pumpwerk Neuendorf	Erweiterung des Pumpensumpfes, Sanierung des Bauwerkes, Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik, Erneuerung der Außenanlagen und Dach	Abbruch Außenfassade 2019 abgeschlossen. Gründungssicherung Abschluss Oktober 2019. Los 3 Erweiterung Pumpensumpf ist im Bau. Lose 4 (E-Technik), 5 (M-Technik), 6 (Betonsanierung) wurden bereits vergeben. Los 6 Betonsanierung beginnt ab April 2022. Weitere Planungsarbeiten für die Restlose f. Außenfassade, Dach, Tore und Fester, sowie der Außenanlagen für weitere Sanierungsabschnitte und Vergabeverfahren sind im Gange.	Der geplante Bauzeitraum ist für 2019-2024 vorgesehen.	3.500.000	515.723
90			0086123	Erneuerung Hard-/Software Klärwerk	Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.	Die Prioritäten hinsichtlich der Umsetzung wurden anders geordnet.	Beginn Mitte 2023 Maßnahme in der Ausschreibung	197.000	0
91			0086124	Umbau Sozialgebäude	Diverse Umbauarbeiten im OG des Sozialgebäudes zur Schaffung von Büroräumen.	Zt. Werden schallschutztechnische und Maßnahmen zur energetischen Verbesserung durchgeführt.	Durchführung bis Mitte 24	15.000	0
92			0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	Vorbereitende Maßnahmen zur Dükeruntersuchung	Planung muss ausgeschrieben werden.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	20.000	0
93			0086126	Einführung Greengate	Greengate ist ein Programm zur Betriebsführung	Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die ersten Schritte wurden erarbeitet.	Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde begonnen.	32.000	0

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2022	Status 1. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Wirtschaftsplan 2023 + Mittelübertragung aus 2022)	Ist- Auszahlung 2023 (€) Stand 14.04.2023
94			0086127	Anpassung Bautechnik BB4 + NKB6	Neubau einer biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6.	Projekt in Ausschreibungsphase	Zustimmung SGD erfolgt. Vergabe der Bauausführung Mitte / Ende 2023 Baubeginn Ende 2023 / Anfang 2024	280.000	0
95			0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.	Stepp 1: Firma Focus Automation GmbH wurde in Dezember 2020 beauftragt. Maßnahme in der Umsetzung. Projektstand 85 % Stepp 2: Die Planung der restlichen Außenbauwerke wurde an John Becker Ingenieure vergeben. Entwurf liegt vor und wurde schon freigegeben.	Stepp 1: Baubeginn Anfang 2021 Fertigstellung Mitte 2022 Stepp 2: Baubeginn Anfang 2023 Fertigstellung Ende 2023	1.410.000	23.803
96			0086130	Anpassung Schlammentwässerung (M+E-Technik)	Die Kammerfilterpressen (Schlammentwässerung) sind abgängig und sollen ersetzt werden.	Maschinen- und Elektrotechnik gerade in der Ausführungsphase. Maschinentechnische Komponenten zu 90% geliefert, Rohrleitungsbau zu 60% fertiggestellt. Lieferschwierigkeiten im Bereich Elektrotechnik.	Lieferung der neuen Entwässerungsaggregate Mitte April 2023. Fertigstellung voraussichtlich September/Okttober 2023	1.646.000	375
97			0086131	Brauchwasserbrunnen	Ein Betriebswasserbrunnen von 2 ist ausgefallen und soll durch einen neuen ersetzt werden.	Brunnen 3 zum 31.12.2020 fertiggestellt, Wasserrechtsantrag wurde im November 2021 der SGD vorgelegt. Nach Genehmigung Einstieg in Detailplanung. Die wasserrechtliche Genehmigung zur Entnahme von Uferfiltrat ist am 12.10.2022 bei uns eingegangen.	Ausschreibung Mitte 2023 Baubeginn Ende 2023	168.000	0
98			0086133	Lüftung Einlaufgebäude	Sanierung/Erneuerung der Lüftungsanlage im Einlaufgebäude	Maßnahme wegen Personalmangel zurückgestellt.	Zum derzeitigen Zeitpunkt nicht absehbar.	30.000	0
99			0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	Der elektrotechnische Teil der Lüftung von Einlaufgebäude und Maschinenhaus ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden	Vorplanung findet im Hause statt, Detailplanung wird extern vergeben.	Planung und Ausschreibung Mitte 2023 Baubeginn Ende 2023/Anfang 2024	200.000	0
100			0086135	Optimierung Vergaser	Anpassung Klärschlammvergasung auf veränderte Schlammengen	Planungs- und Prüfungsphase. Abschließende Beurteilung erst nach Dauerbetrieb der Anlage möglich.	Umsetzung Dauerbetrieb Mitte 2023	1.600.000	0
101			0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	Die elektrotechnische Ausstattung des Maschinenhauses ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden	Planung wird extern vergeben.	Planung und Ausschreibung Anfang 2023, Baubeginn Anfang 2024	0	0
102			0086137	Pumpwerk Thielenstraße	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	25.000	0
103			0086138	Pumpwerk Rothenlänge	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	23.000	0
104			0086139	Pumpwerk Kesselheim	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben. Wegen Vandalismus wurde eine Zaunanlage um das Grundstück errichtet.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	20.000	0
105			0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro Enseidon GmbH Willich vergeben.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	16.000	0
106			0086141	Umbau Schlammlager	Die Schlammlagerhallen sollen für die neue Schlammentwässerung umgebaut werden.	Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase Stahlbau zu 90% fertiggestellt.	Fertigstellung der Gesamtmaßnahme Ende Mai 2023	425.000	0
107			0086142	Optimierung Trocknung	Optimierung Schlammbunker und -pumpe sowie Trockengutsilo. Belüftung Trockner- und Schlammbunkerhalle	In Planungs- und Umsetzungsphase.	Optimierung Schlammbunker und -pumpe fertiggestellt, Lüftung Trocknung und Schlammbunkerhalle in Planung	300.000	79.994
108			0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	Vergrößerung/Neubau einer Lager- und/oder Fahrzeughalle	Aufgrund der Vergrößerung der Lagerhaltung, sowie des Fuhrparks soll eine Studie zur Grundlagenermittlung (Platzbedarf etc.) erstellt werden. Leistungen müssen ausgeschrieben werden.	Auftrag der Studie wurde bereits an das Büro Wilbert erteilt.	60.000	0
109			0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	Das Betriebsgebäude soll der gestiegenen Mitarbeiterzahl angepasst und technisch wie energetisch saniert werden	Technische Gebäudeplaner haben im Rahmen einer Studie ihre Vorschläge über das ZGM präsentiert. Ein Statiker hat die Möglichkeiten geprüft.	Die Studie hat ergeben, dass eine Ertüchtigung möglich ist, jedoch nur mit erheblichem Kostenaufwand. Alternative Lösungen befinden sich gerade in der Prüfung und Abstimmung.	1.900.000	0
110			0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 + Nachklärbecken 6 Maschinen- und Elektrotechnik	Neubau einer biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6. Nach der Herstellung müssen diese maschinen- und elektrotechnisch ausgerüstet werden.	Befindet sich derzeit in der Ausschreibungsphase.	Ausschreibung in Bearbeitung, Ausführung nach Fertigstellung der Bautechnischen Leistungen.	600.000	0
111			0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	Neubau einer Gebläsestation um Belebung 2/3 autark betreiben zu können und um das Baufeld für Neubau Biologie räumen zu können (Entfernen der derzeitigen Luftleitung für Belebung 2/3)	Baumaßnahme bis auf geringe Restarbeiten fertiggestellt.	Abnahme Mitte 2023	705.000	0
112			0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	Optimierung der Ablaufverhältnisse der Nachklärbecken 2-5	Auftrag für Planung und Ausführung vergeben. Anlagenteile derzeit in der Fertigung des Lieferanten.	Umsetzung 1 Becken im Frühjahr 2023, 1 Becken im Sommer 2023.	1.050.000	61.976
113			0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	Neubau einer Zulaufmessung im Klärwerk (von SGD verlangt)	Planungsphase/Variantenvergleich in Abstimmung mit der SGD.	Einbau verschiebt sich auf Mitte 2023.	150.000	0
114			0086149	Bestanderfassung Bauwerke Kanalbetrieb	Bestanderfassung Bauwerke Kanalbetrieb	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung und Dokumentation soll vom Büro Kirchner erfolgen.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	110.000	0