

Protokoll:

Betriebsleiter Keßelheim teilt mit, dass Herr Staatssekretär Dr. Griese, wie angekündigt, am 29.04.2019 das Klärwerk Koblenz besucht hat. Bei TV Mittelrhein und Antenne 98 wurde ein Bericht darüber gesendet. Seit dem letzten Werkausschuss läuft der Trockner stabil. Die vertraglich vorgesehene Leistungsfahrt der Vergasungsanlage über 72 Stunden beginnt am 20.05.2019. Am 04.06.2019 soll dann der 28tägige Probetrieb stattfinden, so dass die Abnahme nach erfolgreichem Probetrieb am 02.07.2019 erfolgen kann. Dann werden 90% der Auftragssumme fällig. Aufgrund des aktuell geplanten Abnahmedatums ist von Seiten der EU-Auditorin Frau Pfirrmann, eine Projektlaufzeitverlängerung bis zu einem halben Jahr in Aussicht gestellt worden.

RM Rosenbaum bittet um Ergebnisinformation an die neuen Mitglieder des Ausschusses nach der Kommunalwahl. Herr Keßelheim wird in der nächsten Sitzung den neu gewählten Mitgliedern einen Überblick über den Projektstand geben und wenn gewünscht eine Führung anbieten.