

1. Statusbericht

2021

des Eigenbetriebes Stadtentwässerung



Vermögensplan

Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Vermögensplanes (Kontenbereich 8)

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 21.05.2021

Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

Id. Nr.	Status 2. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt	Projekt- beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + voraussichtl. Übertragung 2020) [€]	Ist- Auszahlung 2021 (€ Stand 21.05.2021)
1			Erneuerungen einzelner Kanalhaltungen	Kanalerneuerung	Investive Maßnahmen zur Erneuerung ganzer Kanalhaltungen, die aufgrund ihres Schadensbildes einer Sofortmaßnahme bedürfen, um Schäden von der Stadt abzuwenden zu können.	Ganztägig über Jahresvertrag	250.000	0
2			Planung von Kanalbaumaßnahmen	Sammelziel zur Durchführung von Planungsaufgaben an der Flächenkalkulation.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach unterjährigem Bedarf und Notwendigkeit.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	100.000	0
3			Planung Neu- und Umbau Regenentlastbauwerke	Sammelziel zur Durchführung von Planungsaufgaben an Regenentlastbauwerken.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach Bedarf und den Festsetzungen der Sanierungsanordnung der SGD Nord.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	100.000	0
4			Kanalreinigung Bahnhofstraße	Innenreinigung des MW-Kanals mittels Umr zwischen Ritzstraße und Friedrich-Ebert-Ring.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Umbau der Schächte ist abgeschlossen. Umsetzung der Innenreinigung nach Straßenbau durch EB70 6 im Frühjahr 2021.	Juni bis September 2021	64.000	188
5			Kanalreinigung Eduard-Müller-Straße	Innenreinigung des MW-Kanals mittels Umr zwischen Bestler- und Bogenstraße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Umbau der Schächte ist abgeschlossen. Umsetzung der Innenreinigung nach Abschluss der Kanalrenewingmaßnahmen Foto-Friedhofen-Straße.	Voraussetzliche Umsetzung der Umrmaßnahme im Frühjahr 2022.	280.000	0
6			Sanierung BU Schleichhofstraße	Sanierung der Beckenoberflächenbauwerke aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD Nord.	Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Die Schuttschichtrechnungen der Maßnahmen BU-Schleichhofstraße sowie Neubau des Drossel- und Steuerbauwerken wurden eingereicht und sind bearbeitet. Die Schuttschichtrechnung BU-Beckenstraße steht noch aus.	Die Maßnahmen sind fertiggestellt	194.000	109.022
7			Sanierung BU Beedekerstraße				60.000	0
8			Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schleichhofstraße				130.000	0
9			Kanalreinigung Moselestraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Fobol- und Eduard-Müller-Straße.	Die Maßnahme ist bautechnisch umgesetzt. Die Schuttschichtrechnung steht noch aus.	Umsetzung Oktober 2020 bis März 2021.	120.000	2.897
10			Kanalreinigung Lorenz-Keller-Straße	Erneuerung des MW-Kanals mittels Umr zwischen der Eduard-Müller-Straße und Foellstraße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Umbau der Schächte ist abgeschlossen. Umsetzung der Innenreinigung nach Abschluss der Kanalrenewingmaßnahmen Foto-Friedhofen-Straße	Voraussetzliche Umsetzung der Umrmaßnahme im Frühjahr 2022.	200.000	0
11			Kanalreinigung Peter-Friedhofen-Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Fobol- und Eduard-Müller-Straße.	Der Auftrag wurde erteilt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Voraussetzliche Umsetzung Mai 2021 bis Oktober 2021.	370.000	15.161
12			Kanalreinigung-sanierung Büchelerstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Schleichhofstraße und Moselestraße	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange.	Abhängig von ausstehenden Verfügungen von Vorsequestellungen der enm.	795.000	0
13			Kanalreinigung-sanierung Kathausenweg	Erneuerung und Sanierung des sechsbauhen MW-Kanals zwischen Rastmalle und Kreuzungsbereich Buchenweg/Karl-Hafer-Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange.	Die Bauausführung ist in 2022 geplant.	10.000	0
14			Kanalreinigung Tenneweg	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Rastmalle und Buchenweg.	Bauführung wurde am 01.09.2020 erteilt. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.	Die Maßnahme wurde im Oktober 2020 begonnen und soll im August 2021 fertiggestellt sein.	470.000	143.500
15			Kanalreinigung Drosselgang	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Zoppelstraße und der Straße "Am Falkenhof".	Die Vergabe des Auftrages zur Ausführung soll im Verkaufsausweis am 09.05.2021 erfolgen.	Die vorgesehene Ausführungsszeit läuft von Juli 2021 bis Februar 2022.	400.000	3.332
16			Kanalreinigung Finkenried	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Am Falkenhof und Am Spitzberg.	Maßnahme wurde zweizeitlich abgeschlossen.	Die Fertigstellung ist im Mai 2021 erfolgt.	336.000	240.328
17			Kanalreinigung Gortstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen dem Löwentor und Zoppelstraße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange.	Baubeginn in 2022 ohne Straßenausbau.	25.000	0
18			Sanierung RU Mayner Straße	Erhöhung der Überlaufhöhe und Erneuerung der Rohrdrossel im Ablauf.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWs_Litzel, Los 8.	Abrechnung in 2021 steht noch aus	80.000	0
19			Sanierung HW-PAW an der Bleiche	Gesamtsanierung des Pumpwerks. Das Bauwerk wurde instandgesetzt und die Technische Ausrüstung erneuert.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWs_Litzel, Los 8.	Abrechnung in 2021 steht noch aus	270.000	0
20			Kanalreinigung Paulstraße	Innenreinigung des MW-Kanals in der Paulstraße.	Planung ist abgeschlossen. Der Umbau erfolgt im Jahr 2022 nach Abschluss der Arbeiten in Planung.	Umsetzung in 2022	40.000	1.168
21			BU Andemacher Straße	Neubau des Beckenoberflächenbauwerks im Einmündungsbereich zur Bodelschwingstraße.	Planung ist abgeschlossen. Auftrag zur Bauausführung wurde im Dezember 2019 erteilt.	Ausführungszeitraum 06/2020 bis 10/2021	50.000	69.650
22			SKU Andemacher Straße	Neubau des Stauraumkanals zwischen Baldinstraße und Einmündung Herberstraße incl. Unterquerung der Bahnlinie in geschlossener Bauweise (Rohrbohrer)	Planung ist abgeschlossen. Auftrag zur Bauausführung wurde im Dezember 2019 erteilt.	Ausführungsbeginn ab Februar 2020, Bauzeit: 24 Monate.	4.462.000	1.477.964
23			Außenbauwerk PV Schatzwiesweg	Bauwerkssanierung	Der Außenbauwerk kann nur in Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen am Pumpwerk (0950104) durchgeführt werden. Hierfür sind einige Überplanungen notwendig die ausgeschrieben werden müssen.	Bauzeit von 2024-2026	50.000	0
24			Kanalreinigung Gartenstraße	Erneuerung des MW- und Regenwasserentsorgungskanals zwischen Bodelschwingstraße und Neumühler Straße.	Planung ist abgeschlossen. Auftrag zur Bauausführung wurde im Dezember 2019 erteilt.	Ausführungszeitraum 06/2020 bis 04/2022	493.000	8.175
25			Kanalreinigung Rosenquartier	Erstellung des ehemaligen Bahngeländes durch einen privaten Investor	Planung und Bau der Entwässerungsanlage erfolgt durch den Entscheidungsträger.	Umsetzung der entwässerungs-technischen Erschließung 09/2021 bis 12/2021	935.000	0
26			Kanalreinigung-sanierung Brendenweg	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Andemacher Straße und Herberstraße.	Dringende Reparaturarbeiten wurden vorgenommen. Mit den übrigen Planungsarbeiten soll nach Vorlage GEP begonnen werden.	Umsetzung frühestens ab 2022/23	50.000	0
27			Kanalreinigung-sanierung Bodelschwingstraße	Erneuerung und Sanierung des MW-Kanals im Bereich der Herberge zur Schleichhofstraße, 1. BA Kanalreinigung, 2. BA Umrmaßnahme. Die Leistungen zum 1. BA sollen im September 2021 vergeben werden.	Die Planung wurde im Verkaufsausweis im Mai 2020 beschlossen. Ausführung in zwei Bauabschnitten. 1. BA Kanalreinigung, 2. BA Umrmaßnahme. Die Leistungen zum 1. BA sollen im September 2021 vergeben werden.	Baubeginn in 2021, Fertigstellung in 2022	840.000	14.479
28			Kanalreinigung in den Mittelwäldern	Erneuerung des MW-Kanals ab dem Kreuzungsbereich in der Röhrlänge.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn frühestens ab 2022/23.	20.000	0
29			Kanalreinigung im Kreuzchen	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Haus Nr. 52 und Haus Nr. 82.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange.	Baubeginn frühestens ab 2022.	13.000	0
30			Hochwasserschutz Litzel, Neuendorf, Vahrenheim	Kostenkalkulation der Studienaufbereitung zu Investitionen an Entwässerungsanlagen im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen.	Die Abrechnung seitens des Anl. 66 ist noch im Gange. Die Erdbrechung soll in 2021 erfolgen.	Erwartete Erdbrechung in 2021.	400.000	0
31			Kanalreinigung Fritz-Ludwig-Straße	Ermittlung Verlegung eines SVW-Kanals zur oberirdiggeleiteten Ableitung des anfallenden Abwassers. Dasselbe erfolgt die Sammlung noch in Guben.	Die Planungsarbeiten befinden sich noch in Abstimmung mit der SGD Nord und den Stadtwerken. Die SGD prüft zur Zeit, ob zusätzliche Maßnahmen zur Oberflächenwasserentlastung zu beseitigen sind.	Baubeginn frühestens 2022/23	639.000	0
32			Kanalreinigung Am Marzener Tor	Der Hauptkanal des MW- Hauptkanals kann erst nach Verlage der in der Planung vorgesehenen Entwässerungsanlage in der Aufstärkung zur Pfaffenstraße Brücke ist sanierungsbedürftig.	Die Sanierung des Oberflächenwasserkanals erfolgt im Zusammenhang mit dem vorgesehen Straßenumbau der Pfaffenstraße Brücke.	Baubeginn noch offen	10.000	0
33			RU Deichstraße an der Bleiche	Neubau eines Regenüberlaufes am Mischwasserkanal in der Straße An der Bleiche.	Der Neubau ist abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWs_Litzel, Los 8.	Abrechnung in 2021 steht noch aus	50.000	0

	Ild. Nr.	Status 2. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt	Projektschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + voraussichtliche Übertragung 2020) (€)
34			0985414	Kanalrenovierung Bubenheimer Weg	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Carl-Willy-Straße und Eidelstraße	Die Vergabe der Bauleistungen ist am 01.09.2020 im Verkauschhaus erfolgt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Umsetzung im Frühjahr 2021	414.000
35			0985415	Erschl. Baugelbiet Polfeldt B-Plan Nr.66	Entwasserungstechnische Erschließung des Baugelbietes	Die Vergabe der Bauleistungen ist am 01.09.2020 im Verkauschhaus erfolgt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Umsetzung im Herbst 2020 bis Frühjahr 2021	80.537
36			0985427	Entschlüsselung Bubenheimer Berg	Entwasserungstechnische Erschließung des neuen Baugelbietes	Die Entwässerungsplanung erfolgt im Namen und Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die Vorplanung liegt vor. Der Erschließungsvertrag ist in Vorbereitung	Gepplanter Baubeginn in 2022	36.000
37			0985428	Kanalrenovierung Wölkener Straße	Kanalrenovierung von der Grabenstraße bis zur alten Bahnhofs-Umstellung von Misch auf Trennsystem	Planung soll in 2021 erfolgen. Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Gepplanter Baubeginn in 2022	36.000
38			0985429	Kanalrenovierung Lambertstraße	Kanalrenovierung zwischen Aachener Straße und Kellenstraße, Umstellung von Misch- auf Trennsystem	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Umsetzung von 06.2020 bis 12.2021	366.000
39			0985431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	Für die äußere Erschließung des Baugelbietes Bubenheimer Berg, sind SW- und RW-Kanäle in der St.-Sebastianer Straße zu verlegen.	Planung und Ausführung der Kanalierung erfolgt im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugelbietes. Die Ausführungsplanung befindet sich in Bearbeitung.	Gepplanter Baubeginn Anfang 2022	436.000
40			0985448	Kanalrenovierung Aachener StraßenRRB Zitzmühle	Umbau des RW-Kanals im Zuge der Gewässerbaumaßnahme Brückenbach	Maßnahme ist abgeschlossen, bauliche Abrechnung mit Amt 66 steht noch aus.	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	56.000
41			0985458	Kanalreinigung in der Grünwies 2.BA	Entwasserungstechnische Erschließung des Baugelbietes.	Planungen ruhen zur Zeit wegen offener Fragestellungen zu Erschließungsbeiträgen etc.	Baubeginn offen	379.000
42			0985478	Kanalrenovierung Alte Straße	Kanalrenovierung zwischen Aachener- und Lambertstraße, Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Die Arbeiten zur Kanalrenovierung sind abgeschlossen. Derzeit befinden sich Leistungen für die Vorseper in der Umsetzung.	Umsetzung von 11.2020 bis 06.2021	196.000
43			0985564	Kanalrenovierung/-sanierung Grafenstraße	Erneuerung des MW-Kanals in der Grafenstraße und Sanierung des MW-Kanals zwischen Grafenstraße und Millingplatzstraße.	1. BA Kanalernueuerung ist abgeschlossen. Die großtechnische Sanierung im 2. BA, erfolgt gemeinsam mit den Maßnahmen in der Von-Eyl-Straße.	Umsetzung 1.BA abgeschlossen 2.BA in 2021 gemeinsam mit der von-Eyl-Straße.	56.000
44			0985565	Kanalrenovierung/-sanierung Von-Eyl-Straße	Erneuerung des MW-Kanals in der von-Eyl-Straße und Sanierung des MW-Kanals zwischen von-Eyl-Straße und Grafenstraße.	1. BA Kanalernueuerung ist abgeschlossen. 2. BA Ufermaßnahme gemeinsam mit Grafenstraße.	Umsetzung 1.BA abgeschlossen. 2. BA Liner in 2021 gemeinsam mit der Grafenstraße.	116.000
45			0985566	Kanalrenovierung Heddesdorferstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Ermer Straße und Kirchstraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn noch offen	30.000
46			0985592	Kanalrenovierung/Sanierung Ravensteinstraße, Pfleiderhof 2.	Sanierung des MW-Kanals zwischen der Friedrich-Greifach-Straße und der Hermannstraße.	Maßnahme ist geschlossen. Umsetzung gemeinsam mit Straßenbau.	Baubeginn noch offen	106.000
47			0985594	Entschlüsselung Soldatenbad	Entwasserungstechnische Erschließung des Baugelbietes.	Maßnahmenumsetzung durch den Erschließungsträger ist fertiggestellt. Verrechnung mit ET acht noch aus.	Fertigstellung im April 2020	196.000
48			0985597	Kanalisierung Wendelinstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Bleichenstraße und Eltingshof zwisch Telemeuerung (ca. 10 m) in offener Bauweise.	Die Planungsarbeiten wurden zwischenzeitlich erneuert und es erfolgte eine Teilumplanung des Hauptkanals im Einmündungsbereich zur Eltingshof. Der Uferneubau soll im Herbst 2021 erfolgen.	Linerneubau ab Oktober 2021	239.000
49			0985598	Kanalrenovierung Ermer Straße (Kirche)	Sanierung des MW-Kanals zwischen Ermer Straße und Kirchstraße.	Mit der Erfassung der Planungsgrundlagen wurde begonnen.	Baubeginn noch offen	20.000
50			0985600	Kanalisierung Grenzstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Bleichenstraße und Eltingshof zwisch Telemeuerung (ca. 10 m) in offener Bauweise.	Maßnahmenumsetzung durch den Erschließungsträger soll im Sep. 2021 im Verkauschhaus beschlossen werden.	Baubeginn noch offen	50.000
51			0985629	Kanalrenovierung im Schill	Sanierung des MW-Kanals zwischen Bleichenstraße und Eltingshof zwisch Telemeuerung (ca. 10 m) in offener Bauweise.	Beschlusfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange.	Baubeginn in 2022	34.000
52			0985652	Entw. Erschließung "In der Lehmkauf linie"	Sanierung des schadhaften MW-Kanals von der AWO bis vor EVM Schützenstraße.	Planung ist im Gange. Bauausführung im Zuge des Straßenausbau.	Abhängig von den Straßenausbauarbeiten	46.000
53			0985663	Kanalreinigung Laibach	Entwasserungstechnische Erschließung Feuerwehe Niederberg von Kessel bis Sportplatz	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn offen	20.000
54			0985656	Erschließung Feuerwehe Niederberg	Entwasserungstechnische Erschließung Feuerwehe Niederberg von Kessel bis Sportplatz	Die Kanalbaummaßnahme ist abgeschlossen. Im Zuge des Straßenausbau werden lediglich noch die Schachtabschlüsse auf Höhe gesetzt.	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	16.000
55			0985665	Kanalrenovierung/-sanierung Poststraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Gerichstraße und Clemensstraße	Beschlusfassung der Planung liegt vor. Ausführungsplanung ist im Gange	Baubeginn in 2022	225.000
56			0985666	Kanalrenovierung Von Werth-Straße	Erneuerung des schadhaften MW-Kanals zwischen der Sparstraße und der Heidenstraße	Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Umsetzung April bis Juni 2021.	216.000
57			0985667	Kanalrenovierung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Bahnhofstraße und Rixstraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn offen	15.000
58			0985668	Kanalisierung Kamellenstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Clemensstraße und Rheinstraße mittels Liner.	Beschlusfassung der Planung liegt vor. Mit der Ausführungsplanung wurde noch nicht begonnen	Baubeginn 2022/2023	165.000
59			0985670	Kanalrenovierung/-sanierung Hohenzollernstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Schützenhof und Julius-Wegler-Straße Der Handlungsbedarf im MW-Hauptsammler kann erst nach Vorlage der hydraulischen Ergebnisse des Gef' a beurteilt werden.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Die Berechnungsergebnisse des Gef' a werden für Ende 2021 erwartet.	Baubeginn offen	36.000
60			0985671	Kanalrenovierung Kastorstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Willi-Hortung Weg und Kastorstraße	Grundlagenermittlung zur Bedarfsermittlung ist im Gange	Baubeginn offen	26.000
61			0985702	Kanalrenovierung Sibenstraße	Erneuerung der Kanalisation und Neuordnung des Entwässerungsbereichs	Die Planung ist im Gange. Der Ortsrat soll in einer der nächsten Sitzungen über den Planungszustand informiert werden.	Baubeginn ab 2023	56.000
62			0985723	Kanalumbildung Am Hüttenberg	Umblickung des Schmutzwasserkanals am das Gewerbgebiet Siben	Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen.	Ausführung von 10.2020 bis 02.2021	137.000
63			0985726	Kanalisierung Dahlemweg	Erneuerung des schadhaften MW-Kanals.	Der Planungsbeschluss liegt vor. Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt. Derzeit laufen Abstimmungen mit den Versorgern. Die Vergabe der Kanalernueuerung soll im September erfolgen.	Ausführung ab Oktober 2021 bis Frühjahr 2022.	226.000
64			0985727	Kanalisation Bergrstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Greifenkaustraße und Am Falkenberg	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn offen	66.000
65			0985728	Kanalrenovierung Wiechelschlag	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Greifenkaustraße und Am Falkenberg	Die Planungsarbeiten sind im laufen. Die Beschlusfassung soll im Sep. 2021 im Verkauschhaus erfolgen.	Baubeginn offen	20.000
66			0985729	Erschließung Güterverkehrszentrum A 61	Entwasserungstechnische Erschließung des B-Plan 257 f im Trennsystem.	B-Pfen und FNP-Anforderung liegen der SGD Nord zur Genehmigung vor. Entwässerungstechnische Erschließung kann über die bestehenden Kanalanlagen in der Straße Am Ribbenroher Wald erfolgen.	Baubeginn offen	56.000
67			0985730	Kanalisation Greifenkaustraße	Einmalige Vorlegung eines SW-Kanals zur oberirdungsgebunden Abklärung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn Mitte 2021 in Verbindung mit 85727.	Baubeginn offen	56.000

Id. Nr.	Status 2. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt	Projektbeschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel (Ansatz Haushalt 2021 + voraussichtl. Übertragung 2020)	Ist-Auszahlung 2021 (€ Stand 21.05.2021)
68			Kanalerneuerung/-sanierung Fimungstraße	In der Fimungstraße ist in Einmündungsbereich zur Ebenhörsstraße in Richtung des Jesuiten Platzes ein Teilabschnitt der Entwässerung zu erneuern. Der bauliche Zustand lässt keine Inanspruchnahme zu.	Darzu wird die Ausführungsplanung bearbeitet und die Abstimmungen mit den Versorgern geführt. Die Umsetzung soll im Winterhalbjahr 2021/2022 erfolgen. Die Vergabe ist im September angedacht. Liner werden ab Herbst 2022.	Oktober 2021 bis Februar 2022 Reibbereiche ab Herbst 2022	20.000	6.000
69			Kanalerneuerung/-sanierung Reichstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Karmeliten- und Poststraße mittels Ummantelung mit Kunststoff.	Befriedigungsplanung ist abgeschlossen. Beschlussfassung Planung liegt vor. Entwurf- und Umfang der Maßnahme noch in Prüfung.	Liner ab Herbst 2022	20.000	0
70			Kanalerneuerung/-sanierung im Vogelsang	Erneuerung des Maschinenkanals zwischen Karmeliten- und Reichstraße.	Umfang der Maßnahme noch in Prüfung.	Baubeginn offen	20.000	0
71			Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	Am Josef-Görres-Platz ist die letzte Haltung vor der Fimungstraße, auf Grund des baulichen Zustandes, zu erneuern. Auf Grund der Vielzahl der in der Fimungstraße vorhandenen Kanäle ist eine Sanierung mittels dynamischen Boreverfahren.	Darzu wird die Ausführungsplanung bearbeitet und die Abstimmungen mit den Versorgern geführt. Die Umsetzung soll im Winterhalbjahr 2021/2022 erfolgen. Die Vergabe ist im September angedacht.	Oktober 2021 bis Februar 2022	20.000	6.000
72			Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	Sanierung der Abwasserkanäle in Deckeneinbaubereich B 9 Nord, von Europabrücke bis "Baumarkt Bauhaus".	Sanierungsplan liegt vor. Weitere Abstimmung mit Amt 65 erforderlich.	Baubeginn offen	40.000	0
73			Baugen 330 "An der Königsbach"	Erneuerung der elektrischen Einleitung des Baugabes sowie des Abwasserkanals im Bereich des Baugabes.	Vorplanung zur äußeren Einleitung ist beauftragt.	Baubeginn offen	50.000	0
74			EU-Projekt "Blue Treat" Life+	Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität im Sommer 2020 werden 80 % des Kaufpreises (inkl. Das 1. Quartal 2021 ist für das Betriebskosten und Schlussrechnung vorgesehen).	Prüfung der äußeren Einleitung ist beauftragt.	Fertigstellung Ende 2021	3.272.000	20.351
75			PW Lay	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Außenfassade Abruch 2018. Herstellung der Fassade in 2019. Die Montage der Schmutzwasserpumpe ist erfolgt. Die Außenanlage wird Ende 2021 durch den EB 67 erneuert/überarbeitet.	Außenfassade Fertigstellung Herbst 2019. Fertigstellung Schmutzwasserpumpe Januar 2020. Außenanlagen Bauzeit von 2024-2026	35.000	0
76			PW Schmutzwasserpumpwerk	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Sanierung des Schmutzwasserpumpwerks. Sanierung des Schmutzwasserpumpwerks. Sanierung des Schmutzwasserpumpwerks.	Bauzeit von 2024-2026	500.000	0
77			PW Ehrenbreiten	Einbau eines Systemtrenners, Ersatzbeschaffung	Planung zur Systemtrennung abgeschlossen. Submission November 2019. Aufgrund fehlender Zustimmung SGD 03.2019. Ingenieure Vertrags Angebote sind geprüft. Zustimmung Amt 14 fehlt noch.	Baubeginn 2021	80.500	0
78			Erneuerung Beifahrerplatten-Turbo	Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erneuerung des Motors.	Zustimmung SGD 03.2019. Ingenieure Vertrags Angebote sind geprüft. Zustimmung Amt 14 fehlt noch.	Baubeginn Ende 2022	2.500.000	12.500
79			Erneuerung Labor	Sanierung des Labors. Sanierung des Labors. Sanierung des Labors.	Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erneuerung des Motors.	Weitere Planung ist abhängig von den Ergebnissen der Bauteile zur technischen Ausrüstung des Gebäudes ist beauftragt in Bearbeitung. Mit Ergebnissen ist Ende Juli 2021 zu rechnen.	3.138.000	12.528
80			Überplanung Rheindüker	Sanierungsarbeiten im Düker	Grundlagenklärung für M&E Technik. Inspektion der Gussrohre, Betonunterwahrung. Treppeanlage, alle Ingenieurlösungen müssen ausgeschrieben werden.	Der geplante Bauzeitraum ist ab 2023 vorgesehen. Die Ausschreibung der Planungsleistungen ist noch für 2021 vorgesehen.	220.000	0
81			PW Neundorf	Erweiterung des Pumpenraumes, Sanierung des Bauwerkes, Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik, Erneuerung der Außenanlagen und Dach	Abruch Außenfassade abgeschlossen 2019. Grundrissplanung Abschluss Oktober 2019. Baubeginn Juni 2021. Last 6 Betonarbeiten im Oktober 2019 beauftragt. Entwurf liegt vor und wurde von der SEK geprüft.	Der geplante Bauzeitraum ist für 2019-2020 vorgesehen.	5.400.000	5.482
82			Erneuerung Haus-Software Klärwerk	Server und Programme müssen an die gezielten Anforderungen angepasst werden.	Planung verzögert sich wegen Überlastung des Personals	Beginn Mitte 2020	280.000	361
83			Umbau Düker Oberbaud. Kleinteile	Vorbereitende Maßnahmen zur Dükerunterwahrung	Planung muss ausgeschrieben werden	Planung in der Umsetzung	50.000	0
84			Einrichtung Greengate	Greengate ist ein Programm zur Betriebsführung	Ermittlung von Grundgedanken vorliegt sich	Planung ab 2021	33.000	1.988
85			Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	Die Schlammlagerhallen sollen für die neue Schlammentwässerung umgebaut werden.	Durchführung ist erst nach Fertigstellung B&A möglich gemäß Anordnung der SGD	Umsetzung verzögert sich wegen Überlastung des Personals	6.500.000	0
86			Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	Server und Programme müssen an die gezielten Anforderungen angepasst werden.	Ausführungsplanung / Ausschreibung aller Gewerke	Baubeginn nach Zustimmung SGD	800.000	1.773
87			Kammerpresse	Die Kammerpressen (Schlammwässerung) sind abgängig und sollen ersetzt werden	Planungsüberarbeitung in Endphase	Umbau Gebäude: Herbst 2021, Bau ca. 08.2021	1.300.000	16.368
88			Brauchwasserbrunnen	Ein Brauchwasserbrunnen von 2 ist ausgetrocknet und soll durch einen neuen ersetzt werden.	Brunnen 3 zum 31.12.2020 fertiggestellt. Brunnengebäude und Ausrüstung in Planung	Ausschreibung Sommer 2021	190.000	0
89			Lüftung Einlaufgebäude	Die Lüftung des Einlaufgebäude und Maschinenhaus ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden.	Planung verzögert sich wegen Überlastung des Personals	Baubeginn Herbst 2021	20.000	0
90			Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	Der elektrotechnische Teil der Lüftung von Einlaufgebäude und Maschinenhaus ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden.	In der Planung	Planung wird zurück gestellt.	150.000	0
91			Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	Die elektrotechnische Ausrüstung des Maschinenhaus ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden.	Planung wird erst dann vergeben	Baubeginn Mitte 2022	50.000	0
92			PW Treibstränge	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Planungsleistung für Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonarbeiten müssen ausgeschrieben werden.	Planung Ende 2021	150.000	0
93			PW Rohrlänge	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Planungsleistung für Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonarbeiten müssen ausgeschrieben werden.	Planung ab 2021	200.000	0
94			PW Kesselraum	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Planungsleistung für Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonarbeiten müssen ausgeschrieben werden. Zt. wird wg. Vandalismus eine Zuananlage um das Grundstück errichtet.	Planung ab 2021	100.000	0
95			PW August-Horn-Straße	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Planungsleistung für Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonarbeiten müssen ausgeschrieben werden.	Planung ab 2021	150.000	0