

Vorstellung im Schulträgerausschuss 21.09.2022

Kostensituation (brutto):

Planungskosten Jährlich:	50.000,00 €
Umsetzungskosten jährlich:	600.000,00 €

Sachstandsbericht, Veränderungen zum Schulträgerausschuss vom 22.01.2021:

Gymnasium auf der Karthause

Die Förderantragsunterlagen für zwei naturwissenschaftliche Räume mit angrenzenden Vorbereitungsräumen wurden erstellt, bei der ADD angekündigt und werden bearbeitet. Die Sternwarte und ein Aufzug sind mit im Förderantrag.

Albert-Schweitzer-Realschule + auf dem Asterstein

Die Arbeiten an 2 naturwissenschaftliche Räumen mit angrenzenden Vorbereitungsräumen sind abgeschlossen.

Es sind am Standort noch 4 NAWI-Unterrichtsräume und 2 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume zu sanieren.

Max-von-Laue-Gymnasium

Die Förderantragsunterlagen für die Herrichtung von 2 naturwissenschaftlichen Räumen wurde erstellt, bei der ADD angekündigt und werden bearbeitet.

Im Anschluss daran sind am Standort noch 5 NAWI-Unterrichtsräume und 5 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume zu sanieren.

Sachstand an den anderen Schulen (unverändert):

Eichendorff-Gymnasium

Vor 2016 (2010?) wurden 3 NAWI-Unterrichtsräume saniert und in 2017 der Raum 314 (Jugend Forscht) im 3.OG vom Förderverein.

Es sind am Standort noch 3 NAWI-Unterrichtsräume und 4 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume zu sanieren.

Hilda-Gymnasium

In 2016 wurden 4 NAWI-Unterrichtsräume saniert.

In Januar 2021 werden 2 NAWI-Räume und 1 Vorbereitungsraum im Zuge des S2-Neubaus bezugsfertig.

Es sind am Standort noch 3 NAWI-Unterrichtsräume und 6 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume unsaniert, ggf. ist der Bedarf durch den Neubau S2 anzupassen.

Görres-Gymnasium

In 2017 wurden 3 NAWI-Unterrichtsräume und 1 Vorbereitungsraum saniert.

Es sind am Standort noch 3 NAWI-Unterrichtsräume und 4 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume zu sanieren.

Gymnasium auf dem Asterstein

Am Standort sind noch 2 NAWI-Unterrichtsräume und 2 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume zu sanieren.

Realschule + Goethe

Vor 2016 (2014?) wurde 1 naturwissenschaftlicher Unterrichtsraum saniert.

Es ist am Standort noch 1 Vorbereitungsraum zu sanieren.

Realschule + auf der Karthause

In 2017 wurden 2 NAWI-Unterrichtsräume und 2 Vorbereitungsräume saniert.

Es sind am Standort noch 2 NAWI-Unterrichtsräume und 2 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume zu sanieren.

Clemens-Brentano-Realschule +

In 2017 wurden 2 NAWI-Unterrichtsräume saniert.

Es sind am Standort noch 3 NAWI-Unterrichtsräume und 3 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume zu sanieren.

IGS - Integrierte Gesamtschule

In 2017 wurden 4 NAWI-Unterrichtsräume und 3 Vorbereitungsräume saniert.

Es sind am Standort noch 3 NAWI-Unterrichtsräume und 2 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume zu sanieren.

Berufsbildende Schule Wirtschaft Cusanusstraße

Vor 2016 (2003?) wurde ein NAWI-Unterrichtsraum und ein Vorbereitungsraum saniert, der auch von med. Fachangestellten genutzt wird.

Es sind am Standort noch 1 NAWI-Unterrichtsraum und 1 Sammlungsraum zu sanieren.

Berufsbildende Schule Wirtschaft Hohenzollernstraße (Comeniusstraße)

Es sind am Standort noch 2 NAWI-Unterrichtsräume und 2 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume zu sanieren.

Berufsbildende Schule Technik Carl-Benz Beatusstraße

Es sind am Standort noch 2 NAWI-Unterrichtsräume und 2 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume zu sanieren.

Berufsbildende Schule Julius-Wegeler Beatusstraße

Der von der Koblenzer Wohnbau gemietete NAWI-Unterrichtsraum und der Vorbereitungsraum in der Zweigstelle auf der Karthause sind OK.

Förderschule Hans-Zulliger

Es sind am Standort 1 NAWI-Unterrichtsraum und 1 Vorbereitungsraum zu sanieren.

Förderschule Diesterweg

Der von der Koblenzer Wohnbau gemietete NAWI-Unterrichtsraum und der Vorbereitungsraum sind modernisiert.

Zusammenfassung:

Seit 2016 wurden an Gymnasien der Stadt Koblenz insgesamt 15 NAWI-Unterrichtsräume und 6 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume saniert bzw. neu gebaut.

Seit 2016 wurden an Realschulen + der Stadt Koblenz insgesamt

5 NAWI-Unterrichtsräume und 2 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume saniert.

In 2021 werden weitere 2 NAWI-Unterrichtsräume und 2 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume saniert.

Seit 2016 wurden an der IGS von der Stadt Koblenz insgesamt

4 NAWI-Unterrichtsräume und 3 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume saniert.

Die Berufsbildenden Schulen und die Förderschule Hans-Zulliger wurden bisher nicht saniert.

Seit 2016 wurden an Koblenzer Gymnasien, Realschulen + und der IGS insgesamt 26 NAWI-Unterrichtsräume und 13 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume saniert, neu gebaut oder sind für 2021 fest eingeplant.

Resümee:

Der Auftrag aus 2016 jedes Jahr zwei naturwissenschaftliche Räume zu sanieren, um den Anforderungen aus dem Rahmenraumprogramm zu entsprechen, wurde erfüllt.



NAWI-Raum 117 in der Clemens-Brentano RS+ am 26.07.2019



NAWI-Raum 021 in der Clemens-Brentano RS+ am 26.07.2019

Aufgestellt:
21.09.2022 ZGM