

Projekt-nummer	Projekt	Gesamt- auszahlungen (Plan) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
Z400001	Ankauf Schulcontainer	280.000	Derzeit läuft die Ausschreibungsphase; Platzierung Goetheschule	Q3/2017 ff
Z401100	Neubau Grundschule Güls	102.210	Gebäude in Nutzung	
Z401101	Neubau Ersatzschulgebäude GS Neuendorf	3.300.000	In den Sommerferien wurde mit der Maßnahme begonnen	Q2/2017 - 2019
Z401102	Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel	2.174.000	Arbeiten wurden abgeschlossen	
Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf	3.424.000	Maßnahme ist fertiggestellt	
Z401104	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf	277.000	Maßnahmenbeginn nach Fertigstellung Mensa, derzeit in Planungsphase, Umsetzung Q3/2017ff	Q3/2017 - 2018
Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	3.800.000	Nach umfangreicher Abstimmung mit Bedarfsträger und Politik wurde finale Konzeption festgelegt, Planungsaufträge neu erteilt, Erstellung von Förderantrag und Bauantrag, bauliche Umsetzung 2018 ff avisiert.	2017 - 2020
Z401107	Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe	325.000	Anlage in Betrieb, finale Arbeiten an Steuerung erforderlich, Umsetzung und Fertigstellung nach Ende der Heizperiode	10/2015 - Q2/2017
Z401108	Lüftungsanlage Grundschule Rübenach	569.000	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung, vorr. ab Q1/2018	Q1/2018
Z401109	Zaunanlage Grundschule Neukarthause	100.000	Maßnahme ist fertiggestellt	
Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	4.625.000	Konzeption (Neubau oder Sanierung) derzeit in Abstimmungsphase zwischen allen Beteiligten, Umsetzung 2018ff	2018 - 2021
Z401111	Neubau Mensa Grundschule Güls	2.500.000	Derzeit in Bauantrags- und Förderphase; Baubeginn u.a. abhängig vom Eingang des Förderbescheids, Baugenehmigung steht noch aus	2018 - 2020
Z401112	Aufzugsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe	283.000	Ausführung in Abstimmung der parallelen Umsetzung	Q3/2017 - 2018
Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	7.622.000	Brandschutzmaßnahmen, vorr. Q3/2017	
Z401206	Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium	511.000	Rohbauarbeiten in Ausführung, Ausschreibung weiterer Gewerke sukzessive nach Baufortschritt	Q3/2016 - 2019
Z401207	NAWIS Görres-Gymnasium	440.000	Maßnahme ist fertiggestellt	
Z401210	NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	440.000	Maßnahme ist in Umsetzung	Q3/2017 - Q4/2017
Z401212	Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2	3.170.000	Förderantrag 2016 bei ADD eingereicht, weitere Umsetzung nach Erteilung Bescheid, vorr. Q2/2018	Q2/2018
Z401215	Aufzugsanlage Görres-Gymnasium	500.000	Maßnahme wurde in den Sommerferien begonnen	2017 - 2019
Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	375.000	Im Zuge der Brandschutzsanierung wird eine Aufzugsanlage eingebaut. Maßnahmenumsetzung erfolgt in 2017/18	Q3/2017 - 2018
Z401452	NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus	227.500	Planungsphase 2017; Beginn nach Freigabe Haushalt 2017	2017 - 2018
Z401453	NAWIS Realschule auf der Karthause	227.500	Maßnahme ist in Umsetzung	Q3/2017 - Q4/2017
Z401455	Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	440.000	Maßnahme ist in Umsetzung	Q3/2017 - Q4/2017
Z401456	Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus	400.000	Heizkessel in Betrieb, BHKW-Modul folgt nach Abschluss der Heizperiode, Fertigstellung bis Sommer 2017	07/2013 - Q3/2017
Z401459	NAWIS Realschule a.d. Asterstein	227.500	Maßnahme in Umsetzung	Q3/2017 - Q4/2017
Z401503	Lehrküche BBS Julius-Wegeler	490.000	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung	2018
Z401504	Aufzugsanlage BBS Technik	350.000	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018
		585.000	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung	2017 ff

Produkt	Projekt	Gesamt- aufwendungen (Plan) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
1144	BBS Technik Sanierung Schüler Toiletten	589.000	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018ff
1144	BBS Technik Sanierung Sporthallennebenräume	1.300.000	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018ff	2018ff
1144	Brandschutz BBS Technik	990.000	Derzeit ausgesetzt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018ff gemeinsam mit Sanierung Sporthallennebenräumen	2015 - 2019
1144	Brandschutz BBS Wirtschaft	721.000	Gesamtmaßnahme um zusätzl. Bauabschnitt erweitert. Die Umsetzung erfolgt plangemäß in 2017/18	2013 - 2018
1144	Brandschutz Eichendorff-Gymnasium	1.727.460	Derzeit wird noch die Lüftungsanlage in den Sporthallennebenräumen erneuert. Abschluss der Maßnahme vorr. Ende 2017.	06/2013 - Q4/2017
1144	Brandschutz Görres-Gymnasium	1.406.298	1. Bauabschnitt (BA) abgeschlossen; 2. BA Fortführung in 2017; 3. BA Umsetzung in 2018 geplant	04/2014 - 2018
1144	Brandschutz Grundschule Metternich Oberdorf	345.000	Förderantrag bei der ADD eingereicht. Projekt wartet auf Förderzusage.	2017 - 2018
1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorf	314.000	Förderantrag bei der ADD eingereicht. Projekt wartet auf Förderzusage.	2017 - 2018
1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorfer Höhe	911.362	Förderbescheid liegt vor. Maßnahme in Vorbereitung. Umsetzung erfolgt ab Q3/2017	Q3/2017 - 2018
1144	Brandschutz Grundschule Rübenach	990.000	Förderbescheid liegt vor. Maßnahme in Vorbereitung. Umsetzung erfolgt ab 2018	2018 - 2019
1144	Brandschutz Hilda-Gymnasium	3.345.342	Derzeit Umsetzung des letzten Bauabschnitts in der Südallee 2017	07/2013 - 2017
1144	Brandschutz Grundschule Schenkendorf	670.211	Der erste Bauabschnitt wurde bereits umgesetzt. Der nächste folgt in den Jahren 2017 / 2018	05/2013 - 2018
1144	Brandschutz und Elektro Grundschule Neukarlsruhe	241.000	Förderbescheid liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2017/18.	Q3/2017 - 2018
1144	Brandschutzsanierung Gymnasium Karlsruhe	1.852.000	Verzögerungen in der Vergangenheit aufgrund insolventer Unternehmer, Fertigstellung bis Ende 2017	04/2015 - 2017
1144	Brandschutzsanierung RS Karlsruhe	260.000	2017 Planungsphase. Umsetzung 2018ff	2017 - 2019
1144	Dachstuhlisanierung Grundschule Wallersheim - Kl 3.0	690.000	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt.	07/2017 - 2018
1144	Energetische Dach- und Fassadensanierung Werkstatt B	2.500.000	2017 Planungsphase nach Freigabe Haushalt 2017; Umsetzung mgl. 2018ff	2017 - 2020
1144	Grundschule Metternich Rohrerhof	220.000	Förderantrag bei der ADD eingereicht. Projekt wartet auf Förderzusage.	2017 - 2018
1144	Sanierung BBS Technik 2.BA - Kl 3.0	3.430.000	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt.	Q3/2017 - 2019
1144	Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium (Fenster, Fassade, H)	1.500.000	Förderbescheid wurde erteilt. Umsetzung in Vorbereitung	Q3/2017 - 2019
1144	Sanierung Clemens-Brentano RS+ (Fenster, Fassade, H)	2.500.000	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt.	Q3/2017 - 2019
1144	Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1.BA (teilw. Fenster, Fassade, Elektro, Dach) - Kl 3.0	2.300.000	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt.	Q3/2017 - 2019
1144	Sanierung Goethe-Realschule	2.450.000	2017: Planungsphase, derzeit in Vorbereitung; Ausführung 2018ff	2019 - 2020
1144	Sanierung Hilda-Gymnasium	1.240.000	Förderbescheid Kl 3.0 liegt vor; Umsetzung im Jahr 2018	2017 - 2019
1144	Sporthallensanierung Clemens-Brentano RS+	500.000	Maßnahme in Vorbereitung; Umsetzung vorr. 2018ff	2018 - 2020
1144	Toilettensanierung Clemens-Brentano RS+	250.000	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018ff
1144	Toilettensanierung Görres-Gymnasium	250.000	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018ff
1144	Umbau Grundschule Schenkendorf	376.500	Nach Fertigstellung Mensa; Einbau Aufzugsanlage und erforderliche Umbauten im Altbau erforderlich. Ausführung ab Q3/2017	Q3/2017 - 2018