

Vorstellung im Schulträgerausschuss

Kostensituation (brutto):

Gesamtkosten Haushalt:	360.000 €
Haushaltsansatz 2024:	350.000 €
Stand Beauftragung Sept. 2023:	4.142,00 €
Stand Abrechnung Sept. 2023:	3.160,00 €

Stand Bearbeitung:

Die Förderantragsunterlagen zur Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räumen (NAWIS) sowie der Sanierung des Planetariums wurden im September 2022 bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) eingereicht. Die im April 2023 nachgeforderten, umfangreichen, Nachreichungsunterlagen wurden im August 2023 nachgereicht. Ein Bescheid dazu steht noch aus.

Termin der Fertigstellung: in Abhängigkeit des Förderbescheides