

Projekt-Statusbericht



Stand: 31.03.2023

Projektname:	KTK Hydraulischer Abgleich						
Projektbeschreibung:	Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels in der Stadt Koblenz	Budget	Bauftragt	Abgerechnet	Verfügbar	Prognose (IST)	Abweichung
		1.048.550 €	814.876 €	61.571 €	986.979 €	1.310.974 €	- 262.424 €

Geb.-Nr.	Geb.-Kst.	Projekt	Gebäudebezeichnung	Budget	Bauftragt	Abgerechnet	Verfügbar	Prognose / IST-Kosten	Abweichung	Fachingenieur	Status	Maßnahmenstand 31.03.2023	geplante Fertigstellung
1	G40BBS0401	R40KHZG092	BBS Technik (Carl-Benz-Schule)	138.750 €	28.941 €	- €	138.750 €	138.750 €	- €	beauftragt		Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 ist beauftragt. Der Nachtrag zur Heizlastberechnung ist erteilt.	2023
2	G40GYM0202	R40KHZG064	Hilda-Gymnasium	40.000 €	22.797 €	- €	40.000 €	40.000 €	- €	beauftragt		Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs und der Heizlastberechnung ist beauftragt. Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
4	G40RSC1801	R40KHZG045	Albert-Schweitzer-Realschule Plus	31.250 €	4.512 €	- €	31.250 €	31.250 €	- €	beauftragt		Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
5	G40GYM1801	R40KHZG065	Gymnasium Asterstein	21.250 €	18.935 €	13.953 €	7.297 €	21.250 €	- €	beauftragt		Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs und der Heizlastberechnung ist beauftragt. Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
6	G10VWG0201	R10KHZG201	Rathaus I	4.025 €	- €	- €	4.025 €	4.025 €	- €			Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
7	G40GYM0501	R40KHZG066	Gymnasium Karthause	40.000 €	8.361 €	- €	40.000 €	40.000 €	- €	beauftragt		Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
8	G40GYM0204	R40KHZG061	Görres-Gymnasium	26.875 €	19.869 €	- €	26.875 €	26.875 €	- €	beauftragt		Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 und Heizlastberechnung ist beauftragt. Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
9 + 90	G46THE0201	R46KHZG001	Theater Koblenz	65.000 €	- €	- €	65.000 €	65.000 €	- €			Der hydraulische Abgleich wird im Rahmen der Generalsanierung erfolgen.	
11	G10VWG0201	R10KHZG202	Rathaus II	17.750 €	- €	- €	17.750 €	17.750 €	- €			Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
12	G40GYM0203	R40KHZG063	Max-Von-Laue-Gymnasium	52.500 €	18.992 €	7.153 €	45.347 €	52.500 €	- €	beauftragt		Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs und der Heizlastberechnung ist beauftragt. Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
13	G40RSC0501	R40KHZG042	Realschule Plus Karthause	23.750 €	8.361 €	- €	23.750 €	23.750 €	- €	beauftragt		Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs und der Heizlastberechnung ist beauftragt. Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
14	G40GSC0202	R40KHZG005	Grundschule St. Castor	10.875 €	55.701 €	- €	10.875 €	56.000 €	- 45.125 €	beauftragt		Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
16	G40RSC0203	R40KHZG041	Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus	22.500 €	5.569 €	- €	22.500 €	22.500 €	- €	(erledigt)		Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2023
18	G40GYM0201	R40KHZG062	Eichendorff-Gymnasium	26.250 €	15.557 €	16.132 €	10.118 €	26.250 €	- €	beauftragt		Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs und der Heizlastberechnung ist beauftragt. Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
19	G40FSC0601	R40KHZG082	Hans-Zulliger-Förderschule	15.000 €	3.861 €	- €	15.000 €	15.000 €	- €	beauftragt		Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
21	G40FSC1801	R40KHZG081	Förderschule am Bienhortal	6.000 €	4.511 €	- €	6.000 €	6.000 €	- €	beauftragt		Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
22	G40BBS0201	R40KHZG091	BBS Wirtschaft	73.750 €	70.656 €	24.136 €	49.614 €	76.049 €	- 2.299 €	beauftragt		Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024

Geb.-Nr.	Geb.-Kst.	Projekt	Gebäudebezeichnung	Budget	Betauftragt	Abgerechnet	Verfügbar	Prognose / IST-Kosten	Abweichung	Fachingenieur	Status	Maßnahmenstand 31.03.2023	geplante Fertigstellung
25	G40BBS0201	R40KHZG091	BBS Wirtschaft (inkl. Sporthalle)	9.875 €		- €	9.875 €	9.875 €	- €	beauftragt		Der hydraulische Abgleich wurde in den Vorjahren bereits ausgeführt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Rahmen der Sanierung der Sporthalle. Der Förderantrag der gesamten Maßnahme wurde eingereicht.	2023/2025 Sporthalle
26	G40GSC1801	R40KHZG004	Grundschule Asterstein	4.625 €	15.672 €	- €	4.625 €	14.720 €	- 10.095 €	beauftragt		Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
27	G10VWVG0204	R10KHZG204	Verwaltungsgebäude "Schängel-Center"	27.125 €	- €	- €	27.125 €	27.125 €	- €			Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
28	G40GSC1001	R40KHZG013	Grundschule Metternich-Oberdorf	8.750 €	22.392 €	- €	8.750 €	22.392 €	- 13.642 €	beauftragt		Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
29	G10BUR0201	R47KHZG001	Stadtarchiv Alte Burg	7.625 €	- €	- €	7.625 €	7.625 €	- €			Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
30	G40GSC0502	R40KHZG017	Grundschule Neukarthause	17.500 €	51.230 €	- €	17.500 €	51.230 €	- 33.730 €	beauftragt		Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs und der Heizlastberechnung ist beauftragt. Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
32	G40GSC1601	R40KHZG008	Grundschule Horchheim	15.625 €	37.818 €	198 €	15.427 €	37.818 €	- 22.193 €	beauftragt		Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
33	G10VWVG0302	R10KHZG302	Ordnungsamt	11.375 €		- €	11.375 €	11.375 €	- €			Die Ausführung des hydraulischen Abgleichs erfolgt im Rahmen der anstehenden Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahme .	
34	G45MUS0201	R45KHZGL01	Ludwig-Museum	11.500 €	- €	- €	11.500 €	11.500 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	
35	G40GSC0203	R40KHZG023	Grundschule Schenkendorf	10.000 €	31.992 €	- €	10.000 €	31.992 €	- 21.992 €	beauftragt		Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
36	G10VWVG0301	R10KHZG301	Musikschule,VHS, KSI	23.750 €	19.948 €	- €	23.750 €	23.750 €	- €	beauftragt		Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 und Heizlastberechnung ist beauftragt. Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
37	G40GSC2101	R40KHZG003	Grundschule Arzheim	8.875 €	30.419 €	- €	8.875 €	30.419 €	- 21.544 €	beauftragt		Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
38	G40GSC2201	R40KHZG009	Grundschule Immendorf	3.375 €	15.352 €	- €	3.375 €	15.352 €	- 11.977 €	beauftragt		Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
40	G40GSC0501	R40KHZG001	Grundschule am Löwentor	6.500 €	17.912 €	- €	6.500 €	17.912 €	- 11.412 €	beauftragt		Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
41	G40GSC0901	R40KHZG010	Grundschule Kesselheim	5.625 €	121.250 €	- €	5.625 €	12.152 €	- 6.527 €	beauftragt		Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
42	G40GSC1401	R40KHZG011	Schulgebäude GS Lay	2.500 €	12.912 €	- €	2.500 €	12.912 €	- 10.412 €			Die Installation für selbstlernende Th-Ventile ist abgeschlossen.	abgeschlossen
43	G40GSC2202	R40KHZG002	Grundschule Arenberg	5.875 €	14.773 €	- €	5.875 €	14.773 €	- 8.898 €			Die Installation für selbstlernende Th-Ventile ist abgeschlossen.	abgeschlossen
44	G40GSC1901	R40KHZG006	Grundschule Ehrenbreitstein	5.500 €	15.672 €	- €	5.500 €	15.672 €	- 10.172 €	beauftragt		Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
45	G50KIT0701	R50KHZG083	Kindertagesstätte "Pustelblume" Neuendorf	5.125 €	- €	- €	5.125 €	5.125 €	- €			Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
50	G40GSC0401	R40KHZG015	Grundschule Moselweiß	5.875 €	15.239 €	- €	5.875 €	15.239 €	- 9.364 €			Die Installation für selbstlernende Th-Ventile ist abgeschlossen.	abgeschlossen
51	G40GSC0801	R40KHZG025	Grundschule Wallersheim	9.750 €	22.712 €	- €	9.750 €	22.712 €	- 12.962 €	beauftragt		Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
52	G45MUS1902	R45KHZGB01	Mutter-Beethoven-Haus	2.500 €	- €	- €	2.500 €	2.500 €	- €			Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
53	G50KIT1301	R50KHZG085	Kindertagesstätte "Rappelkiste" Güls	10.000 €	- €	- €	10.000 €	10.000 €	- €			Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
54	G50KIT1001	R50KHZG082	Kindertagesstätte "Eulenhörst" Metternich	5.000 €	- €	- €	5.000 €	5.000 €	- €			Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
55	G40BBS0201	R40KHZG091	BBSW Hausmeisterwohnung	500 €	- €	- €	500 €	500 €	- €			Maßnahme abgeschlossen.	abgeschlossen

Geb.-Nr.	Geb.-Kst.	Projekt	Gebäudebezeichnung	Budget	Beauftragt	Abgerechnet	Verfügbar	Prognose / IST-Kosten	Abweichung	Fachingenieur	Status	Maßnahmenstand 31.03.2023	geplante Fertigstellung
56	G40BBS0401	R40KHZG092	Sporthalle BBS Technik	5.625 €	6.084 €	- €	5.625 €	5.625 €	- €	beauftragt		Der hydraulische Abgleich wird im Rahmen der Sanierung der Sporthalle durchgeführt. Der Förderbescheid liegt noch nicht vor.	2023/2024
57	G40FSC0601	R40KHZG082	Sporthalle Hans-Zulliger-Förderschule	6.250 €	2.153 €	- €	6.250 €	6.250 €	- €	beauftragt		Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
59	G40FSC1801	R40KHZG081	Sporthalle Förderschule am Bienhorntal	5.625 €	3.007 €	- €	5.625 €	3.007 €	2.618 €	beauftragt		Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
60	G40GSC0203	R40KHZG023	Sporthalle Grundschule Schenkendorf	2.500 €	10.876 €	- €	2.500 €	10.876 €	- 8.376 €	beauftragt		Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs und der Heizlastberechnung ist beauftragt. Die Aufträge für die Förderanträge und selbstlernende Th-Ventile wurden erteilt. Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen.	2023
61	G52SPH0901	R52KHZGH09	Sporthalle Kesselheim	4.000 €	2.153 €	- €	4.000 €	2.153 €	1.847 €	beauftragt		Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
62	G52SPH1201	R52KHZGH11	Sporthalle Rübenach	6.250 €	5.752 €	- €	6.250 €	5.752 €	498 €	beauftragt		Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
63	G40GSC1301	R40KHZG007	Sporthalle Grundschule Güls	6.500 €	15.672 €	- €	6.500 €	15.672 €	- 9.172 €	beauftragt		Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
65	G40GSC2201	R40KHZG009	Sporthalle Grundschule Immendorf	3.750 €	- €	- €	3.750 €	3.750 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
66	G40GYM0501	R40KHZG066	Sporthalle Gymnasium Karthause	31.875 €	8.361 €	- €	31.875 €	31.875 €	- €	beauftragt		Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs und der Heizlastberechnung ist beauftragt.	
68	G40RSC0203	R40KHZG041	Sporthalle Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	8.750 €	2.153 €	- €	8.750 €	2.153 €	6.597 €	beauftragt		Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
70	G40RSC1801	R40KHZG045	Sporthalle Albert-Schweitzer-Realschule plus	8.750 €	3.007 €	- €	8.750 €	8.750 €	- €	beauftragt		Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
71	G40GSC1001	R40KHZG013	Sporthalle Grundschule Metternich-Oberdorf	3.750 €	2.872 €	- €	3.750 €	2.872 €	878 €	beauftragt		Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
75	G40GSC1701	R40KHZG020	Grundschule Pfaffendorf	4.025 €	9.592 €	- €	4.025 €	9.592 €	- 5.567 €	beauftragt		Die Ausführung ist in dem Zeitraum von Juni 2023 - September 2023 vorgesehen. Die Antragsunterlagen für den Förderantrag wurden bei der Bafa eingereicht.	2023
79	G52SPH1101	R52KHZGH11	Sporthalle Bubenheim	2.750 €	2.153 €	- €	2.750 €	2.153 €	597 €	beauftragt		Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
81	G10MÜN0202	R50KHZG090	Jugendzentrum Haus Metternich	8.125 €	- €	- €	8.125 €	8.125 €	- €			Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
86	G50KIT1201	R50KHZG084	Kindertagesstätte Zauberland Rübenach	3.375 €	- €	- €	3.375 €	3.375 €	- €			Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
87	G10VVG0209	R10KHZG209	Bürgeramt (mehrere Ämter)	8.500 €	- €	- €	8.500 €	8.500 €	- €			Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
88	G37HF0301	R37KHZGH01	Hauptfeuerwache	31.250 €	9.125 €	- €	31.250 €	31.250 €	- €			Umsetzung erfolgt im Rahmen der anstehenden Generalsanierung	
89	G10VVG0207	R10KHZG207	Hochhaus am Bahnhof	45.000 €	- €	- €	45.000 €	45.000 €	- €			Die Ausschreibung für selbstlernende Th-Ventile ist ab März/April 2023 vorgesehen. Die Aufnahme der Heizkörper im Raumbuch ist erfolgt.	2024
95	G52BAD0201	R52KHZGB11	Beatusbad	11.625 €	- €	- €	11.625 €	11.625 €	- €			Ein hydraulischer Abgleich der Deckenstahlheizung und der Konvektoren ist auf Grund der Betriebsweise mit 30 °C Raumtemperatur nur mit Hilfe von Strangregulierventilen möglich.	