Status lfd. Nr.	Teil-haushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftrags-vergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraus-sichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
	08 - Schulen										
I 12		Z400001	Ankauf Schulcontainer	280.000	0	0	280.000	280.000	0	Maßnahme in Abstimmung mit Schulverwaltungsamt in Vorbereitung	Q2/2017 ff
I 13		Z401100	Neubau Grundschule Güls	10.600	338.463	27.352	200.000	102.210	118.561	Gebäude in Nutzung, Restarbeiten im Außengelände	2012 - Q2/2017
I 14		Z401101	Sanierung Betonbau GS Neuendorf (Fenster, Fassade, Dach, Heizung) SaR	936.000	519.627	132.554	700.000	3.300.000	246.476	Derzeit Planungsphase, Baumaßnahme beginnt ab Sommerferien 2017	Q3/2017 - 2019
I 15		Z401102	Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel	134.500	2.174.000	56.214	57.000	2.174.000	2.013.316	Letzte Arbeiten im Außengelände bis Sommer 2017	2014 - Q2/2017
I 16		Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf	1.191.800	2.821.000	279.270	250.000	3.424.000	2.511.444	Fertigstellung der Maßnahme im Frühjahr 2017	2015 - Q1/2017
I 17		Z401104	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf	254.000	47.530	0	180.000	277.000	23.067	Maßnahmenbeginn nach Fertigstellung Mensa, derzeit in Planungsphase, Umsetzung Q3/2017ff	Q3/2017 - 2018
I 18		Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	1.500.000	460.000	0	150.000	3.800.000	0	Nach umfangreicher Abstimmung mit Bedarfsträger und Politik wurde finale Konzeption festgelegt, Planungsaufträge neu erteilt, Erstellung von Förderantrag und Bauantrag, bauliche Umsetzung 2018 ff avisiert.	2017 - 2020
I 19		Z401107	Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe	56.300	359.000	11.089	79.000	325.000	279.770	Anlage in Betrieb, finale Arbeiten an Steuerung erforderlich, Umsetzung und Fertigstellung nach Ende der Heizperiode	10/2015 - Q2/2017
I 20		Z401108	Lüftungsanlage Grundschule Rübenach	309.000	0	-	50.000	569.000	0	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung, vorr. ab Q3/2017	Q3/2017 - 2018
I 21		Z401109	Zaunanlage Grundschule Neukarthause	98.210	77.439	38.486	25.000	100.000	40.271	Zaunanlage errichtet, Fertigstellung nach Ergänzungspflanzungen im Frühjahr 2017	10/2016 - Q1/2017
I 22		Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	336.540	14.953	0	80.000	4.625.000	13.458	Konzeption (Neubau oder Sanierung) derzeit in Abstimmungsphase zwischen allen Beteiligten, Umsetzung 2018ff	2018 - 2021
I 23		Z401111	Neubau Mensa Grundschule Güls	492.570	338.000	21.194	100.000	2.500.000	28.622	Derzeit in Bauantrags- und Förderphase; Baubeginn u.a. abhängig vom Eingang des Förderbescheids	2018 - 2020
I 24		Z401112	Aufzugsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe	283.000	0	0	50.000	283.000	0	Ausführung in Abstimmung der parallelen Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, vorr. Q3/2017	Q3/2017 - 2018
I 25		Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	3.380.950	3.448.293	259.201	2.200.000	7.622.000	1.166.226	Rohbauarbeiten in Ausführung, Ausschreibung weiterer Gewerke sukzessive nach Baufortschritt	Q3/2016 - 2019
I 26		Z401206	Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium	102.160	0	7.917	100.000	511.000	227.661	Der NAWI-Raum ist in Betrieb. Restarbeiten elektroakustische Anlage bis Ende Q2/2017	Q3/2014 - Q2/2017
I 27		Z401207	NAWIS Görres-Gymnasium	440.000	334.482	258	440.000	440.000	324	Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt. Umsetzung in den Sommerferien 2017	Q3/2017
I 28		Z401210	NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	434.850	6.497	0	50.000	440.000	5.149	Förderantrag 2016 bei ADD eingereicht, weitere Umsetzung nach Erteilung Bescheid, vorr. Q3/2017	Q3/2017
I 29		Z401212	Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2	500.000	572.100	106.170	400.000	3.170.000	216.336	Derzeit Planungsphase, Baumaßnahme beginnt ab Sommerferien 2017	2017 - 2019
I 30		Z401215	Aufzugsanlage Görres-Gymnasium	499.850	96.915	34.319	230.000	500.000	34.830	Im Zuge der Brandschutzsanierung wird eine Aufzugsanlage eingebaut. Maßnahmenumsetzung erfolgt in 2017/18	Q3/2017 - 2018
I 31		Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	25.000	0	0	25.000	375.000	0	Planungsphase 2017; Beginn nach Freigabe Haushalt 2017	2017 - 2018
I 32		Z401452	NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus	216.000	144.265	0	216.000	227.500	11.576	Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt. Umsetzung in den Sommerferien 2017	Q3/2017
I 33		Z401453	NAWIS Realschule auf der Karthause	422.000	298.700	0	274.900	440.000	18.024	Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt. Umsetzung in den Sommerferien 2017	Q3/2017
I 34		Z401455	Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	91.670	422.400	0	105.900	400.000	101.418	Heizkessel in Betrieb, BHKW-Modul folgt nach Abschluss der Heizperiode, Fertigstellung bis Sommer 2017	07/2013 - Q3/2017
I 35		Z401456	Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus	227.500	54.379	0	227.500	227.500	0	derzeit in Planungsphase, Ausführungsbeginn vorr. Q3/2017	Q3/2017
I 36		Z401459	NAWIS Realschule a.d. Asterstein	30.000	0	0	30.000	490.000	0	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung	2018
I 37		Z401503	Lehrküche BBS Julius-Wegeler	350.000	45.017	0	350.000	350.000	6.559	Umsetzung ab Juni 2017	06/2015
I 38		Z401504	Aufzugsanlage BBS Technik	30.000	14.798	0	30.000	585.000	0	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung	2017 ff
	Gesamtsumme			**12.632.500**	**12.587.858**	**974.024**	**6.880.300**	**37.537.210**	**7.063.088**		