Maßnahmenstand
Erweiterung Clemens-Brentano/Overberg Realschule Plus

Stand: September 2023

Vorstellung im Schulträgerausschuss

Kostensituation:

Gesamtkosten Haushalt:	7.8185.000,00 €
Haushaltsansatz 2023:	500.000,00 €
Stand Beauftragung Sept. 23:	1.078.072,24 €
Stand Abrechnung Sept. 23:	252.006,21 €

Stand Planung:

Im ausgehenden Jahr 2022 ist der Förderbescheid eingetroffen. Der erforderliche Bauantrag wurde im Januar 2022 zur Genehmigung eingereicht, ein Bescheid dazu steht noch aus.

Die Ausführungsplanung schreitet weiter voran. Für das vertiefende Baugrundgutachten müssen noch weitere Voruntersuchungen getätigt werden. Die Ausschreibungsunterlagen für die Tiefenbohrungen liegen der Zentralen Vergabestelle vor und werden am 18.10.2023 submittiert. Aufgrund der möglichen unterirdischen Hohlräume muss die Fläche des Baukörpers, sowie die Aufstellflächen des Krans und der Baustelleneinrichtung, mittels einer Georadarsondierung untersucht werden. Wenn die Ergebnisse vorliegen, können diese in die Ausführungsplanung eingearbeitet werden und die Leistungsverzeichnisse für die Erdarbeiten erstellt werden.

Termin der Fertigstellung:

Aufgrund vieler Abhängigkeiten (z.B. Baugenehmigung) derzeit noch offen, voraussichtlich Ende 2026.



Aufgestellt:
18.09.2023, ZGM