

Beantragte Förderungen, aber noch kein Bescheid bzw. förderrechtliche Anerkennung							
lfd. Nummer	Projekt	Maßnahme	Beantragt Datum	Beantragte Gesamtkosten	voraussichtlicher Förderbetrag	Nachforderungen durch Fördergeber	Sachstand
<b>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung (Amt 61)</b>							
1	Sanierungsgebiet Altstadt	Altengraben/Altenhof	22.06.2018	258.000,00 €	49.500,00 €	bisher nicht	22.06.2018: Antrag auf förderrechtliche Anerkennung gestellt. <b>Aktuell: Noch keine Rückmeldung vom Fördergeber.</b>
2	Soziale Stadt Neuendorf	Erweiterung KiTa Pustebume (2 Gruppen)	02.06.2017 09.04.2019	2.006.000,00 €	1.200.000,00 €	ja, bereits eingereicht	02.06.2017: Antrag auf förderrechtliche Anerkennung und baufachliche Prüfung gestellt. 19.06.2018: 1. Nachforderung von Unterlagen für baufachl. Prüfung durch SGD Nord 27.11.2018: Abstimmung der erforderlichen Unterlagen baufachliche Prüfung mit ADD und SGD Nord u.a. hinsichtl. Baufortschritt. 09.04.2019: Erneuter Antrag auf förderr. Anerkennung mit neuen Unterlagen 17.05.2019: Nachforderung von Unterlagen durch SGD über ADD <b>Aktuell: Es müssen keine weiteren Unterlagen eingereicht werden. In Abstimmung mit dem Fördergeber ist nun keine baufachliche Prüfung notwendig, da die Gesamtfördersumme unter 1,5 Mio. € liegen wird. Die förderrechtliche Anerkennung wird in Kürze erfolgen.</b>
3	Soziale Stadt Neuendorf	Sanierung Kinderhort/Kita "Im Kreuzchen" (Pfarrer-Friesenh.-Platz 1)	03.07.2017 29.05.2018	1.950.000,00 €	1.755.000,00 €	ja, noch nicht eingereicht wegen Änderung der Planung	03.07.2017: Antrag auf förderrechtliche Anerkennung gestellt. 24.07.2017: Nachforderung von Unterlagen für förderrechtliche Anerkennung und baufachl. Prüfung durch ADD Weiterleitung der Nachforderungen an Amt 50 29.05.2018: Übersendung der angeforderten Unterlagen an die ADD 23.10.2018: Förderrechtl. Anerkennung Ankauf Kinderhort (unter Vorbehalt der Förderzusage Sanierung) <b>Aktuell: Prüfung und Aktualisierung der Unterlagen für baufachliche Prüfung auf Grund neuer Raum- und Nutzungskonzeption</b>
4	Soziale Stadt Neuendorf	Freiraumplanung Bolzplatz Max-Bär-Straße	06.02.2019	184.698,71 €	90.000 €	bisher nicht	06.02.2019: Antrag auf förderr. Anerkennung gestellt. 09.05.2019: Rückmeldung von ADD hinsichtlich Klärungsbedarf zw. ADD und Mdl wg Förderhöhe <b>Aktuell: noch keine Rückmeldung vom Fördergeber (kurzfristige förderrechtliche Anerkennung wurde zugesagt, max. 90.000 €)</b>
5	Soziale Stadt Neuendorf	Freiraumplanung Grünzug zum Rhein (städtische Flächen)	19.09.2018	1.095.729,33 €	986.156,40 €	bisher nicht	19.09.2018: Antrag auf förderrechtliche Anerkennung gestellt. <b>Aktuell: noch keine Rückmeldung vom Fördergeber.</b>
6	Sanierung Ehrenbreitstein	Grünfläche Im Teichert/Kolonnenweg	10.07.2019	214.457,46 €	noch keine Aussage möglich		10.07.2019: Antrag auf förderrechtliche Anerkennung gestellt. <b>Aktuell: noch keine Rückmeldung vom Fördergeber</b>

lfd. Nummer	Projekt	Maßnahme	Beantragt Datum	Beantragte Gesamtkosten	voraussichtlicher Förderbetrag	Nachforderungen durch Fördergeber	Sachstand
7	Stadtumbau Rauentaler Moselbogen	Herstellung Außenanlagen Hallenbad	09.09.2019	2.110.686,88 €	1.170.000,00 €	bisher nicht	09.09.2019: Antrag auf förderrechtliche Anerkennung gestellt. (Zugesicherte zuwendungsfähige Summe war 1,3 Mio. € <b>Aktuell: noch keine Rückmeldung vom Fördergeber</b>
8	Stadtgrün Lützel	Quartiersmanagement: Lastenfahrrad	29.01.2020	3.500,00 €	3.150,00 €	bisher nicht	29.01.2020: Antrag auf förderrechtliche Anerkennung gestellt. <b>Aktuell: noch keine Rückmeldung vom Fördergeber</b>
9	Stadtgrün Lützel	Quartiersmanagement: Planungstisch (Modell)	18.02.2020	2.500,00 €	2.250,00 €	bisher nicht	18.02.2020: Antrag auf förderrechtliche Anerkennung gestellt. <b>Aktuell: noch keine Rückmeldung vom Fördergeber</b>
<b>Zwischensumme Amt 61</b>				<b>7.825.572,38 €</b>	<b>5.256.056,40 €</b>		
<b>Zentrales Gebäudemanagement (Amt 65)</b>							
10	GS Asterstein	Raumerweiterung	21.09.2017	2.600.000,00 €	1.560.000,00 €	ja, noch nicht eingereicht	Die Förderunterlagen sind durch Nachforderungen der ADD zu ergänzen. Die überarbeitete Planung ist derzeit in Abstimmung mit der Schule. Im Anschluss erfolgt die Vorlage bei der ADD.
11	GS Freiherr-vom-Stein	Neubau	18.09.2014 / 06.08.2019	8.689.963,10 €	5.213.977,86 €	ja, noch nicht eingereicht	Die Abstimmungen mit Schulleitung, Schulleiternbeirat und ADD sind abgeschlossen und mündeten in eine neue Planung in Form eines Neubaus. Der überarbeitete Förderantrag wurde Anfang August 2019 eingereicht. Mittlerweile liegen erste Nachforderungen vor, welche sich derzeit in der Bearbeitung befinden. Der notwendige Bauantrag wurde zwischenzeitlich eingereicht. Lüftungs- und Entwässerungsgesuch sind in Vorbereitung.
12	GS Metternich-Oberdorf	Brandschutz	27.09.2016	395.395,35 €	237.237,21 €	ja, bereits eingereicht	Die ADD fordert zum eingereichten Förderantrag eine Erweiterung um die Barrierefreiheit. Nach Abstimmungen mit der Behindertenbeauftragten, Amt 40, Schule und Fördergeber wurden die Unterlagen in der KW 10/2020 eingereicht.
13	GS Metternich-Rohrerhof	Brandschutz	27.09.2016	360.776,86 €	216.466,12 €	ja, noch nicht eingereicht	Derzeit wird geprüft, ob der Schulstandort zur GTS erweitert wird. Sollte dies eintreffen, ist ein neuer Förderantrag zur Herstellung der benötigten Räume zu erstellen. Eine Zeitschiene ist derzeit nicht abzusehen. Zur temp. Sicherung des zweiten Rettungsweges wurde ein prov. Treppenturm aus Gerüstmaterial errichtet.

lfd. Nummer	Projekt	Maßnahme	Beantragt Datum	Beantragte Gesamtkosten	voraussichtlicher Förderbetrag	Nachforderungen durch Fördergeber	Sachstand
14	GS Neukarthause	Brandschutzsanierung 3.BA und Barrierefreiheit	06.08.2019	796.050,20 €	477.630,12 €	bisher nicht	Zur Fortführung der brandschutztechnischen Sanierung wurden Fördermittel für den nächsten Bauabschnitt beantragt. Die Prüfung läuft derzeit.
15	GS Pestalozzi	Neubau	27.09.2016	3.540.154,48 €	2.124.092,69 €	ja, noch nicht eingereicht	Die Konzeption ist abgeschlossen. Für 2020 ist die Auslobung eines Architektenwettbewerbs geplant in dessen Anschluss der ausgewählte Entwurf als Basis für die Austauschunterlagen zum Förderantrag dient. Die Einreichung ist für das 1.Quartal 2021 vorgesehen.
16	GS Rübenach	Umbau Ganztagschule	30.09.2019	726.303,39 €	435.782,03 €	ja, noch nicht eingereicht	Antrag am 30.09.2019 eingereicht. Am 12.03.2020 fand ein Gespräch mit Vertretern von Amt 40 und 65, Architekten sowie Fördergeber statt um die gesamtheitliche Betrachtung unter hinzunahme der beantragten Sanierung im KI 3.0 Kap. II abzustimmen. Über das Schulbauprogramm wird nur noch der Umbau der Ganztagschule gefördert. Die ebenfalls enthaltene Aufzugsanlage wird in das KI 3.0 Kap. II umgeschichtet (s. lfd. Nummer 26).
17	GS Schenkendorf	Erweiterung zur 5-Zügigkeit	30.09.2019	2.415.512,34 €	565.148,04 €	ja, noch nicht eingereicht	Antrag am 30.09.2019 eingereicht; erste telefonische Nachforderungen werden derzeit bearbeitet. Ein finaler Abstimmungstermin mit der ADD musste infolge der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
18	RSC Clemens-Brentano-Overberg	Erweiterung GTS	21.09.2017 / 25.05.2018	4.028.269,16 €	2.416.961,50 €	ja, noch nicht eingereicht	Der Förderantrag wurde im September 2017 als Aufstockung im Dachbereich eingereicht. Im Zuge der Antragsprüfung durch die ADD stellte sich heraus, dass ein alternativer 3-geschossiger Anbau in der Weisser Gasse eine wirtschaftlichere Lösung darstellt. Die entsprechenden Kosten und Pläne werden derzeit erstellt und voraussichtlich im Frühsommer 2020 eingereicht werden.
19	RSC Goethe	Schülerweiterung und Ganztagschule	30.09.2019	8.519.459,21 €	2.910.222,30 €	ja, noch nicht eingereicht	Antrag am 30.09.2019 eingereicht; Nachforderungen am 13.02.2020 per Mail gestellt. Aufgrund des Umfangs der Nachforderungen werden diese in Zusammenarbeit mit dem noch zu ermittelten Architekten bearbeitet werden. Dies kann jedoch erst im Anschluss an das erforderliche VGV-Verfahren zur Vergabe der Architekten- u. Ingenieurleistungen geschehen.
20	FSC Hans-Zulliger	Brandschutzsanierung	30.09.2019	2.379.289,88 €	1.427.573,93 €	bisher nicht	Antrag am 30.09.2019 eingereicht; bislang noch keine Rückmeldung
21	GS Am Löwentor	Sanierung von Bodenbelägen, WC-Anlagen, Fenster und Fassade sowie Errichtung eines Multifunktions-spielfeldes (KI 3.0, Kap. II)	01.07.2019	535.559,56 €	482.003,04 €	bisher nicht	Antrag am 01.07.2019 eingereicht; bislang noch keine Rückmeldung

lfd. Nummer	Projekt	Maßnahme	Beantragt Datum	Beantragte Gesamtkosten	voraussichtlicher Förderbetrag	Nachforderungen durch Fördergeber	Sachstand
22	GS Horchheim	Sanierung von Bodenbelägen, WC-Anlagen, Akustik sowie Neugestaltung Schulhof (KI 3.0, Kap. II)	02.08.2019	334.822,44 €	301.340,20 €	ja, noch nicht eingereicht	Antrag am 02.08.2019 eingereicht. Zur Klärung des schulischen Nutzen der beantragen Maßnahmen ist eine Stellungnahme über den benötigten Raumbedarf zu fertigen. Diese ist derzeit in Bearbeitung.
23	GS Kesselheim	Fassaden-, Fenster-, Sanitär- und Bodensanierung sowie Errichtung Motorik-Parcours (KI 3.0, Kap. II)	08.10.2019	509.887,94 €	458.899,15 €	ja, bereits eingereicht	Antrag am 08.10.2019 eingereicht; Am 12.02.2020 wurden Nachforderungen durch die ADD gestellt, welche mittlerweile beantwortet sind.
24	GS Pfaffendorfer Höhe	Dach- und Fassadensanierung (KI 3.0, Kap. II)	06.08.2019	1.320.000,00 €	1.188.000,00 €	ja, noch nicht eingereicht	Antrag am 06.08.2019 eingereicht; Mit Schreiben vom 21.01.2020 wurden Nachforderungen gestellt welche derzeit in Bearbeitung sind.
25	GS Rübenach	Sanierung von WC-, Umkleide- und Duschanlagen (KI 3.0, Kap. II)	08.10.2019	225.952,24 €	203.357,02 €	ja, noch nicht eingereicht	Antrag am 08.10.2019 eingereicht; Am 12.03.2020 findet ein Gespräch mit Vertretern von Amt 40 und 65, Architekten sowie Fördergeber statt um die gesamtheitliche Betrachtung unter hinzunahme des beantragten Umbau im Schulbauprogramm abzustimmen. Die beantragte Sanierung der Umkleideräume und Duschanlagen wird mangels schulischem Bedarfs gestrichen. Anstelle dieser erfolgt die Förderung der Aufzugsanlage (s. lfd. Nummer 16).
26	GS Wallersheim	Sanierung Eingang / Foyer, Renovierung der Holztreppen, akustische Verbesserungen sowie Austausch des Uhrwerkes der Schuluhr und Einbau einer Gegensprechanlage (KI 3.0, Kap. II)	20.11.2019	220.000,00 €	198.000,00 €	ja, bereits eingereicht	Antrag am 20.11.2019 eingereicht; Am 09.12.2019 wurden Nachforderungen durch die ADD gestellt, welche mittlerweile beantwortet sind.
27	RSC Clemens-Brentano-Overberg	Sanierung von Fußböden (KI 3.0, Kap. II)	20.08.2019	609.684,68 €	548.716,21 €	ja, bereits eingereicht	Antrag am 20.08.2019 eingereicht; Am 05.09.2019 wurden Nachforderungen durch die ADD gestellt, welche mittlerweile beantwortet sind.
28	GYM Görres	energetische Sanierung Rückseite, Schulhofneugestaltung (KI 3.0, Kap. II)	26.11.2018 / 01.07.2019	1.599.211,00 €	1.439.289,90 €	ja, bereits eingereicht	Förderunterlagen wurden am 23.11.2018 eingereicht und durch Ergänzungen vom 01.07.2019 vervollständigt. Die beabsichtigte Schulhofneugestaltung ist im Abstimmungsprozess mit der ADD. Zur weiteren Klärung fand am 21.11.2019 ein Gespräch mit der ADD statt in dessen Folge ggfls. überarbeitete Schulhofplanung erforderlich wurde. Die Austauschunterlagen wurden am 03.12.2019 eingereicht.
29	GYM Hilda	Instandsetzung der Fußböden und Sanitären Anlagen (KI 3.0, Kap. II)	10.07.2019	570.000,00 €	513.000,00 €	ja, bereits eingereicht	Antrag am 10.07.2019 eingereicht. Rückmeldung erfolgte am 08.11.2019. Die beantragten Nachforderungen wurden am 27.01.2020 eingereicht.

lfd. Nummer	Projekt	Maßnahme	Beantragt Datum	Beantragte Gesamtkosten	voraussichtlicher Förderbetrag	Nachforderungen durch Fördergeber	Sachstand
30	GYM Max-von-Laue	Energetische Fassadensanierung (KI 3.0, Kap.II)	22.10.2019	2.058.500,00 €	1.852.650,00 €	ja, bereits eingereicht	Antrag am 22.10.2019 eingereicht; geringfügige Nachforderungen am 19.03.2020 gestellt, welche am 25.03.2020 beantwortet wurden. Zur Maßnahmenvorbereitung wird derzeit das VGV-Verfahren zur Vergabe der Architekten- u. Ingenieurleistungen eingeleitet.
<b>Zwischensumme Amt 65</b>				<b>42.434.791,83 €</b>	<b>24.770.347,30 €</b>		
<b>Tiefbauamt (Amt 66)</b>							
31	August-Horch-Straße 2. BA		30.07.2019	2.950.000,00 €	857.350,00 €	bisher nicht	Förderbescheid liegt noch nicht vor.
32	Umweltorientiertes Verkehrsmanagement	Optimierung des Verkehrsflusses in Abhängigkeit von Umweltparametern	04.07.2019	2.400.000,00 €	1.200.000,00 €	bisher nicht	Förderprogramm "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme". Förderbescheid liegt noch nicht vor.
33	Herstellung Verkehrszeichenbrücken	Verkehrszeichenbrücke B9 Langemarckplatz	10.01.2020	230.000,00 €	139.100,00 €	bisher nicht	Förderbescheid liegt noch nicht vor. Nach Rücksprache mit dem Fördergeber erfolgt eine Bewilligung im April 2020.
34	Herstellung Verkehrszeichenbrücken	Verkehrszeichenbrücke B9 Falckensteinkaserne	23.01.2020	230.000,00 €	139.100,00 €	bisher nicht	Förderbescheid liegt noch nicht vor.
<b>Zwischensumme Amt 66</b>				<b>5.810.000,00 €</b>	<b>2.335.550,00 €</b>		
<b>Gesamtsumme</b>				<b>56.070.364,21 €</b>	<b>32.361.953,70 €</b>		