



## Beschlussvorlage

Vorlage: <b>BV/0819/2018</b>		Datum: 07.09.2018	
<b>Baudezernent</b>			
Verfasser:	65-Zentrales Gebäudemanagement	Az.: 65.10.10/Fs-Hö	
<b>Betreff:</b>			
<b>Vergabe Sanitärinstallation Neubau Sporthalle Asterstein</b>			
Gremienweg:			
18.09.2018	Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP öffentlich		ohne BE abgesetzt geändert

### Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt die Nachtragsvereinbarung Nr. 6 mit dem Auftragnehmer der Sanitärinstallation des Neubaus der Sporthalle Asterstein, Firma Löser + Anspach, Daimlerstraße 4, 56070 Koblenz, zu einer Nachtragssumme von 57.988,01 € (brutto).

### Begründung:

Die Nachtragsvereinbarung beinhaltet die folgenden Leistungen:

- Einbau einer größeren Druckerhöhungsanlage (DEA) zur Versorgung der Sporthalle und des Kindergartens, sowie zur zusätzlichen Versorgung der Realschule plus und des Gymnasiums.
- Die größere DEA wurde erforderlich, da der Wasserdruck in der Realschule plus und im Gymnasium auf 2 bar abgefallen ist. Dieser Druck reicht für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Trinkwasseranlage nicht aus.
- Mit der Installation der DEA in der Nähe der Wassereinspeisung, im Keller der Realschule plus, ist die Änderung der Anschlüsse an die Trinkwasserverteiler in der Realschule plus und im Gymnasium gemäß der DIN EN 1717 erforderlich. Ebenso ist eine Kalkschutzanlage notwendig, um Schäden an den verzinkten Rohrleitungen der beiden Schulen vorzubeugen.

Die bisherigen Nachtragssummen von brutto 24.186,64 € haben die Auftragssumme von 312.941,00 € auf 337.127,64 € erhöht.

Mit dem Nachtragsangebot von 57.988,01 € erhöht sich die Auftragssumme nun auf 395.115,65 €.

Vergabe-Nummer Hauptauftrag: 2017-65-0248-E

Die angebotenen Einheitspreise sind geprüft und angemessen.

Es stehen ausreichend Mittel bei Projekt Z401205 „Neubau Sporthalle Asterstein“ zur Verfügung.

Das Rechnungsprüfungsamt hat der Vergabe noch nicht zugestimmt.