



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0006/2019		Datum: 02.01.2019	
Baudezernent			
Verfasser:	63-Brückenbauamt	Az.:	
Betreff:			
Nachtragvereinbarung 14 zum Bauvorhaben Los 8, Bau des Pumpwerks an der Bleiche an die Firma Sonntag Baugesellschaft mbH & Co.KG, Trinkbornstraße 21, 56281 Dörth			
Gremienweg:			
15.01.2019	Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP		ohne BE abgesetzt geändert
	öffentlich		

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt die Nachtragvereinbarung 14 zum Bauvorhaben Los 8, Bau des Pumpwerks an der Bleiche an die Firma Sonntag Baugesellschaft mbH & Co.KG, Trinkbornstraße 21, 56281 Dörth.

99.15.10	Stollenbau Mayener Straße“
-	
99.15.40	<p>LV Variante: In der Mayener Straße soll die Überlaufschwelle in dem bestehenden Regenüberlaufbecken erhöht und ein neuer Kanal (DN 600 B) stirnseitig als Ersatz für den Kanal DN 400 angeschlossen und bis zum Schachtbauwerk verlegt werden. Um den Kanal an dieser Stelle herzustellen, müssten eine Verbaukonstruktion eingebracht und 2 Gas- und 1 Hauptdruckwasserleitung umverlegt werden. Die Umverlegungsarbeiten von den Gas-, und der Wasserleitung sind sehr kostenintensiv und wurden im Bauvertrag nicht berücksichtigt bzw. ausgeschlossen.</p> <p>Nachtragsvariante: In Absprache mit Hr. Kaufmann (EB 85) und Hr. Schumacher (Planungsbüro Fischer) ist es hydraulisch gleichwertig, den neuen Kanal DN 600 seitlich an das Regenüberlaufbecken anzuschließen. Vorteil dieser Variante ist, dass der neue Kanal in Stollenbauweise unter den bestehenden Versorgerleitungen hindurch verlegt werden könnte ohne mit diesen in Berührung zu kommen. Nach dieser Variante entfallen die vorgesehenen LV Positionen und die ohnehin nicht im Vertrag enthaltene Umverlegung der Gas- bzw. Wasserleitung.</p> <p>Die Kostengegenüberstellung ist wie folgt:</p> <p>1. Ausführung in offener Bauweise gemäß Bauvertrag: Tief-/ Kanalbauarbeiten gemäß Bauvertrag: 52.623,84 € zzgl. notwendige Verlegung Gasleitung DN 200: 23.486,00 € zzgl. notwendige Verlegung Wasserleitung DN 500: <u>57.910,46 €</u> Gesamt Bauvertrag inkl. notwendiger Zusatzleistung: <u>134.020,31 €</u></p>

