KOBLENZ VERBINDET.

Beschlussvorlage

Vorlage: **BV/0453/2018**							Datum: 25.05.2018	
Baudezernent								
Verfasser:	65-Zentrales Gebäudemanagement						Az.: 65.10.10/Fs-Kun	
Betreff: **Vergabe Erdarbeiten Neubau Sporthalle Asterstein**								
Gremienweg:								
08.06.2018	Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung TOP öffentlich		einstimmig		mehrheitl.		ohne BE	
			abgelehnt		Kenntnis		abgesetzt	
			verwiesen		vertagt		geändert	
			Enthaltungen		Gegenstimmen			

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt die Nachtragsvereinbarung 2 mit dem Auftragnehmer der Erdarbeiten des Neubaus der Sporthalle Asterstein, Firma Kohlhaas Bau, Leipziger Straße 3, 56412 Heiligenroth, zu einer Auftragssumme von 96.701,14 € (brutto).

Vergabe-Nummer Hauptauftrag: 2016-65-0136-E

Begründung:

Die Nachtragsvereinbarung beinhaltet die folgenden Leistungen:

- Eine zusätzliche Bodenanalyse damit das Aushubmaterial entsprechend der Einbauklasse entsorgt werden konnte.

- Erforderliche Ausschachtungen im Bereich der Schächte und der Schnitzelgruben. Die Leistungen waren ursprünglich im Gewerk Rohbauarbeiten vorgesehen und sind dort entfallen.

- Die Verteilung und Einarbeitung des gelagerten Aushubs auf dem Grundstück sowie die abschließende Verfüllung des Arbeitsraumes. Die Arbeiten waren ursprünglich dem Gewerk Außenanlagen zugeordnet. Die Submission dieser Leistung findet jedoch erst am 21.06.2018 statt, die Ausführung der Leistungen wäre somit frühestens ab ca. Ende August 2018 möglich. Da zwischenzeitlich die Arbeiten am Wärmedämmverbundsystem fertiggestellt werden müssen, sollen die Arbeiten zeitnah durch den AN Kohlhaas durchgeführt werden.

Die angebotenen Einheitspreise sind geprüft und angemessen.

Es stehen ausreichend Mittel bei Projekt Z401205 „Neubau Sporthalle Asterstein“ zur Verfügung.

Das Rechnungsprüfungsamt hat der Vergabe zugestimmt.